

नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ०ग०)  
 1308foUk vk ks dh t kudkj  
 foUkr, o"KZ2010&11 l s 2013&14 rd i to/ku vuq kj

नुकल 30-09-2013 dh fLFkr es

क्र०	सेक्टर	30.09.13 तक निकायों में स्वीकृत कार्यों की संख्या	अभी तक दी गई		व्यय राशि	भैतिक प्रगति			कम प्रगति के कारण/रिमाक
			दिनांक	राशि		पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	l kyM oLV esit ev	1	01.02.2012	100.00	0.00	0	0	1	स्थानीय स्तर पर डीपी0आर0 तैयार किया गया है। आगामी सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाकर अनुशंसा उपरांत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा।
2	LVWZokVj M	9	01.02.2012	50.00	30.00	3	0	6	वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु स्वीकृत 03 dk ZiWZ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित। वर्ष 2013-14 हेतु 06 कार्यों के लिए पुनः निविदा दिनांक 11.10.13 को आमंत्रित की गई है।
			13.07.2012	20.77					
			14.12.2012	10.00					
			30.03.2013	5.57					
3	okVj l IykbZ		; kt uk Lohdr ughgS						--
4	l silV's ku		; kt uk Lohdr ughgS						--
5	MKV k l sj@MKV kcd	2	04.04.2010	30.00	30.036	1	0	0	निगम क्षेत्रांतर्गत डाटा सेंटर/कॉल सेंटर हेतु भवन निर्माण कराया गया है, एवं डाटा सेंटर हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, वेबकैम, फर्नीचर इत्यादि सामग्रियां DGS & D/CSIDC की स्वीकृत दर एवं निविदा के माध्यम से क्रय कर डाटा सेंटर में स्थापित कराया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित।
			14.12.2012	10.00	10.720	1	0	0	
	dy ; ks &			226.34	70.756	3	0	7	

आयुक्त  
 नगरपालिक निगम चिरमिरी

नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ०ग०)  
 130af0Uk varxZ dk kh dh ixfr  
 foUkr o"K2010&11

fnukal 30-09-2013 dh fLFkr es

क्र०	सेक्टर	संचा० से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यों के नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यदिश दिनांक/ कार्यावधि	30 सितम्बर 2013 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि		कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कम प्रगति के कारण/ रिमार्क
							कुल कार्य की मात्रा/संपन्न कार्य की मात्रा	प्रतिशत		
1		2	3	4	5	6	8	9	10	13
1	l kvM oL V eSIt eW	& fujal &								
2	LVWZokVj Mku	& fujal &								
3	okVj l IykbZ	; kt uk Lohdr ughagS								
4	l silV's ku	; kt uk Lohdr ughagS								
5	MKVksl @ MKVkl Vj	कार्यालय परिसर में डाटा सेंटर हेतु भवन निर्माण	30.00	08.08.11	01.10.11 (04 Months)	9.023	1/1	100%		
		04 नग डेस्कटॉप कम्प्यूटर क्रय		DGS & D की दर पर	18.10.11 (1½ Months)	1.557	1/1	100%		
		07 यू०पी०एस० हेतु आपूर्ति		CSIDC की दर पर	31.03.12 ( 1½ Months)	0.344	1/1	100%		
		01 सर्वर की स्थापना हेतु आपूर्ति		DGS & D की दर पर	18.10.11 (1½ Months)	3.075	1/1	100%		
		01 नग डिजिटल फोटोकॉपियर्स मशीन क्रय		DGS & D की दर पर	18.07.11 (1½ Months)	0.645	1/1	100%		
		02 नग एल०सी०डी० टी०व्ही० सेट (LG) क्रय			31.03.12 11.05.12 (07 Days)	1.152	1/1	100%		
		अन्य विद्युत उपकरण (पंखा, एकजास्ट, इन्वर्टर, साउण्ड सिस्टम इत्यादि)			31.03.12 11.05.12 (07 Days)	2.095	1/1	100%		
		डाटा सेंटर हेतु फर्नीचर सामग्री क्रय (कम्प्यूटर टेबल, कुर्सी, सोफा, डोरमेट, पर्दा आदि)			31.03.12 11.05.12 (07 Days)	5.589	1/1	100%		

क्र०	सेक्टर	संचा० से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यों के नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक/ कार्यावधि	30 सितम्बर 2013 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि		कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कम प्रगति के कारण/ रिमार्क
							कुल कार्य की मात्रा/संपन्न कार्य की मात्रा	प्रतिशत		
1		2	3	4	5	6	8	9	10	13
	MVKcd @ MVK l wj	डाटा सेंटर हेतु 01 सेट वाटर कूलर मशीन क्रय		CSIDC की दर पर	31.03.12 (1½ Months)	0.227	1/1	100%		
		वाटर कूलर हेतु 01 नग वोल्टेज स्टेबलाईज़र क्रय		भावपत्र के माध्यम से	05.04.11 (07 Days)	0.0317	1/1	100%		
		01 नग फ़ैक्स मशीन हेतु आपूर्ति		CSIDC की दर पर	01.06.12 (1½ Months)	0.237	1/1	100%		
		03 नग डेस्कटॉप कम्प्यूटर एवं 03 नग लेजर प्रिंटर क्रय		CSIDC की दर पर	31.03.12 (1½ Months)	1.653	1/1	100%		
		04 सेट स्प्लिट एयर कण्डीशनर क्रय (केबल, पाईप, कनेक्शन एवं इंस्टॉलेशन आदि सहित)		CSIDC की दर पर	31.03.12 (1½ Months)	1.239	1/1	100%		
		04 नग वोल्टेज स्टेबलाईज़र		भावपत्र के माध्यम से	12.04.12 (07 Days)	0.164	1/1	100%		
		04 नग (लेजर) प्रिंटर क्रय		DGS & D की दर पर	18.10.11 (1½ Months)	0.989	1/1	100%		
		कम्प्यूटर नेटवर्किंग हेतु आवश्यक कार्य (केबल, वायरिंग इत्यादि)		31.03.12	20.05.12 (15 Days)	0.495	1/1	100%		
		डाटा सेंटर हेतु वाई-फाई सिस्टम मॉडेम/कार्टरेज एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री क्रय		--	--	1.520	1/1	100%		
		<b>; kx &amp;</b>	<b>30.000</b>			<b>30.036</b>				

vk Ør  
uxjikyd fuxe fpjfejh  
ft yk&dkj; k %0x0½

नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ०ग०)  
 13oafok varxZ dk kh dh ixfr  
 foUkr o"Z2011&12

fnukal 30-09-2013 dh fLFkr ea

क्र०	सेक्टर	संचा० से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यों के नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यदेश दिनांक/ कार्यावधि	30 सितम्बर 2013 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि		कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कम प्रगति के कारण/ रिमार्क
							कुल कार्य की मात्रा/संपन्न कार्य की मात्रा	प्रतिशत		
1		2	3	4	5	6	8	9	10	13
1	l kvM oL V eSst eV				& fujal &					
2	LVWZokVj Mku				& fujal &					
3	okVj l IykbZ				; kt uk Lohdr ughagS					
4	l silV's ku				; kt uk Lohdr ughagS					
5	MkVksl @ MkV l Vj				& fujal &					
		; ks &	0.000			0.000				

vk Pr  
 uxjikyd fuxe fpjfeh  
 ft yk&dkj; k W0x0½

नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ०ग०)  
 1308foUk varxZ dk kch ixfr  
 foUk; o"K2012&13

नुकल 30-09-2013 dh fLFkr es

क्र०	सेक्टर	संचा० से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यों के नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यदिश दिनांक/ कार्यावधि	30 सितम्बर 2013 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि		कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कम प्रगति के कारण/ रिमार्क
							कुल कार्य की मात्रा/संपन्न कार्य की मात्रा	प्रतिशत		
1		2	3	4	5	6	8	9	10	13
1	Bk vif'KV ixaku	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	50.00	--	--	--	--	--	--	स्थानीय स्तर पर डी०पी०आर० तैयार किया गया है। आगामी सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाकर अनुशंसा उपरांत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा।
2	LVkeZokVj Ma	1) वार्ड क्र० 7 भारत भूषण के घर से धूपपाल के घर तक शेखर चौहान के घर के पीछे सी०सी० नाला निर्माण 2) वार्ड क्र० 7 सामुदायिक भवन से शेखर चौहान के घर तक सी०सी० नाला निर्माण 3) वार्ड क्र० 39 अभय के घर से नील चक्र स्कूल के पीछे तक सी०सी० नाला निर्माण	30.00	01.08.12	14.09.12 (06 Months)	30.000	200.00/167.60	100%	---	वार्ड क्र० 7 में नाले का सेक्शन बड़ा होने के कारण स्वीकृत राशि में क्रमशः 167.60 एवं 124.00 मी० का ही कार्य सम्पन्न हो पाया। dk Zi wZ mi; kxrk iek ki = i'krA
3	okVj l iykbZ	; kt uk Lohdr ughagS								
4	l sllV's ku	; kt uk Lohdr ughagS								
5	MkV k l Vj @ MkV k cd	1) डाटा सेंटर हेतु फर्नीचर इत्यादि क्रय (कॉन्फ्रेंस टेबल, कुर्सी, टेबल, आलमारी, सोफा आदि) 2) 03 नग डेस्क टॉप कम्प्यूटर, 05 नग लेजर प्रिंटर एवं 01 नग कलर लेजर प्रिंटर क्रय 3) 03 नग यू०पी०एस० क्रय 4) 01 नग फोटो कॉपियर्स मशीन क्रय	10.00	07.09.12	18.10.12 (07 Days)	2.906	1/1	100%		
				CSIDC की दर पर	19.12.12 (1½ Months)	2.389	1/1	100%		
				CSIDC की दर पर	19.12.12 (1½ Months)	0.175	1/1	100%		
				CSIDC की दर पर	19.12.12 (1½ Months)	0.907	1/1	100%		

क्र०	सेक्टर	संचा० से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यों के नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यदिश दिनांक/ कार्यावधि	30 सितम्बर 2013 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि		कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कम प्रगति के कारण/ रिमार्क
							कुल कार्य की मात्रा/संपन्न कार्य की मात्रा	प्रतिशत		
1		2	3	4	5	6	8	9	10	13
		5) पॉलीकैम एच०डी० वेब कैमरा ०१ सेट क्रय (सॉफ्टवेयर एवं इंस्टालेशन सहित)		07.09.12	21.12.12 (15 Days)	4.343	1/1	100%		
		<b>; kx &amp;</b>	<b>90.00</b>			<b>40.720</b>				

vk Dr  
uxjikfyd fuxe fpjfejh

**नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ०ग०)**  
**130af0k varxZ dk kadh ixfr**  
**foUk; o"K2013&14**

नुकूल 30-09-2013 चि फलफर ए

क्र०	सेक्टर	संचा० से दी गई अनुमति अनुसार प्रस्तावित कार्यों के नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक/ कार्यावधि	30 सितम्बर 2013 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि		कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कम प्रगति के कारण/ रिमार्क
							कुल कार्य की मात्रा/ संपन्न कार्य की मात्रा	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bk vif'KV izaku	टोस अपशिष्ट प्रबंधन	50.00	--	--	--	--	--	--	स्थानीय स्तर पर डी०पी०आर० तैयार किया गया है। आगामी सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाकर अनुशंसा उपरांत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा।
2	LVkeZokVj Ma	1) वार्ड क्र० 24 में शिवराम के घर के पीछे से मेन रोड तक, छोटा बाजार में सी०सी० नाला निर्माण	6.808	14.08.13	--	0.000	100.00/0.00	--	--	कार्यों हेतु पुनः निविदा दिनांक 11.10.13 को निविदा आमंत्रित की गई है।
		2) वार्ड क्र० 32 बी-टाईप के सामने से रतनजोत नर्सरी तक, गोदरीपारा में सी०सी० नाला निर्माण	6.808				100.00/0.00	--	--	
		3) वार्ड क्र० 32 कोठारी कॉलोनी से दुबछोला रोड शिव मंदिर तक, गोदरीपारा में सी०सी० नाला निर्माण	13.616				200.00/0.00	--	--	
		4) वार्ड क्र० 37 नगर निगम पानी टंकी चमत्कार होटल के सामने से परमात्मा गिरी के घर तक, डोमनहिल में सी०सी० नाला निर्माण	10.212				150.00/0.00	--	--	
		5) वार्ड क्र० 38 श्री प्रेमशंकर सोनी (पार्षद) के घर के सामने से मेहता जी के घर तक, डोमनहिल में सी०सी० नाला निर्माण	2.723				40.00/0.00	--	--	
		6) वार्ड क्र० 40 जमाल टेलर के घर के पीछे से मुबारक के घर तक, डोमनहिल में सी०सी० नाला निर्माण	10.212				150.00/0.00	--	--	
		<b>dy ; kx &amp;</b>	<b>50.379</b>							
3	okVj l IykbZ	; k uk Lohd'r ughagS								
4	l ulh's ku	; k uk Lohd'r ughagS								
5	MVk l JVj @ MVk cd	& fujad &								
		<b>; kx &amp;</b>	<b>150.76</b>			<b>0.000</b>				

vk Ør  
uxjikfyd fuxe fpjfejh