

कार्यालय, नगरपालिक निगम चिरमिरी

जिला-कोरिया (छ०ग०)

BRGF/ सरगुजा विकास प्राधिकरण/ महिला एवं बाल विकास/
विधायक/ प्रभारी मंत्री मद/ सांसद मद/ आदिवासी उपयोजना/
रा०गां०स०शि०अभि०मद अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यो की जानकारी

दिनांक 27 सितम्बर 2013 की स्थिति में

uxjiky d fuxe fpjfejh ft yk&dkj; k 1N0x0½
cl0vki0t h0, Q0@l 0fo0i k/10@e0ck0fodkl @fo/k; d@l k n en@v10fo0; k0@l 0f' k0vfH0 varxZ fodkl dk kdk foj.k

सं० क्र०	कार्य का मद विवरण	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल प्रदत्त राशि (लाख में)	पूर्ण कार्य	कुल व्यय	अपूर्ण / प्रगति पर कार्य	कुल व्यय	अप्रारंभ कार्य	निविदा की स्थिति	कार्यादेश की स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	cl0vki0t h0, Q0										-
	वर्ष (2007-08)	10	122.400	9	89.939	0	0.000	0	-	-	01 dk Z भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्राप्त राशि जिला पंचायत को वापस की गई
	वर्ष (2008-09)	6	93.750	6	75.865	0	0.000	0	-	-	-
	वर्ष (2009-10)	11	77.616	10	67.643	0	0.000	1	निविदा आमंत्रित	कार्यादेश जारी	01 dk Z स्थानीय नागरिक द्वारा पट्टे की भूमि बताकर कार्य स्थगित कराया गया। स्थल परिवर्तन हेतु एम0आई0सी0 की बैठक दि० 31.01.13 में अनुशंसा कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है
	वर्ष (2010-11)	14	69.974	10	55.133	4	6.400	0	-	-	03 dk k को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है। 01 dk Z हेतु जल आपूर्ति नहीं होने के कारण कार्य स्थगित, शेष राशि वापस करने की कार्यवाही जारी।
	वर्ष (2011-12)	5	43.300	0	0.000	5	47.025	0	-	-	05 कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है।
	वर्ष (2012-13)	3	72.315	0	0.000	3	28.316	0	-	-	03 कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है।
	वर्ष (2013-14)	10	77.200	0	0.000	0	0.000	10	03 कार्य	07 कार्य	03 कार्य हेतु द्वितीय निविदा दि० 26.10.13 को आमंत्रित। 07 कार्यों के कार्यादेश दि० 26.09.13 को जारी।
	dy ; kx &	59	556.555	35	288.580	12	81.741	11			
2	l 0 fo0 i k/kdj.k										
	वर्ष (2008-09)	14	47.242	13	47.242	0	0.000	1	-	-	01 dk Z हेतु सम्पूर्ण बड़ा बाजार विस्थापित क्षेत्र होने के कारण राशि वापस की गई।
	वर्ष (2009-10)	3	15.445	3	12.752	0	0.000	0	-	-	-
	वर्ष (2010-11)	6	9.895	5	7.245	1	0.000	0	-	-	01 dk k को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को नाटिस जारी किया गया है।
	dy ; kx &	23	72.582	21	67.239	1	0.000	1			

3	e0 , oacky fodkl										
	वर्ष (2010-11)	5	7.500	2	1.500	3	1.090	0	-	-	03 dk k को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को नाटिस जारी किया गया है।
	dy ; lx &	5	7.500	2	1.500	3	1.090	0			
4	fo/k; d fuf/k										
	वर्ष (2009-10)	4	7.500	4	7.500	0	0.000	0	-	-	-
	वर्ष (2010-11)	12	14.500	10	6.750	2	0.000	0	-	-	02 कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को नाटिस जारी किया गया है।
	वर्ष (2011-12)	18	43.000	10	20.409	6	4.530	2	-	02 कार्य	01 dk Z भूतल पर प्रस्तावित था, किन्तु समिति द्वारा पूर्व निर्मित भवन के प्रथम तल पर बनवाने के कारण पुनरीक्षित प्रस्ताव दि0 01.2.13 प्रेषित किया गया है तथा 01 dk Z को प्रारम्भ करने हेतु ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है।
	वर्ष (2012-13)	32	70.000	0	0.000	26	0.000	6	06 कार्य	-	06 dk Z हेतु पूर्व में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः द्वितीय निविदा दि0 30.09.13 को आमंत्रित की गई है। 26 dk k को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है।
	वर्ष (2013-14)	6	0.000	0	0.000	0	0.000	6	06 कार्य	-	06 dk Z हेतु निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
	dy ; lx &	72	135.000	24	34.659	34	4.530	14			-
5	i Hkjh ea-h en										
	वर्ष (2013-14)	4	0.000	0	0.000	0	0.000	4	04 कार्य	-	04 dk Z हेतु निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
	dy ; lx &	4	0.000	0	0.000	0	0.000	4			-
6	l k n fuf/k										
	वर्ष (2010-11)	1	1.220	1	1.220	0	0.000	-	-	-	-
	वर्ष (2012-13)	1	2.000	0	0.000	1	0.000	0	-	-	01 कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु को नाटिस जारी किया गया है।
	वर्ष (2013-14)	5	15.190	0	0.000	0	0.000	5	-	05 कार्य	05 dk Z के कार्यादेश दिनांक 26.09.13 को जारी।
	dy ; lx &	7	18.410	1	1.220	1	0.000	5			-
7	vkfn0mi ; kt uk										
	वर्ष (2007-08-09)	1	12.000	1	7.927	0	0.000	0	-	-	-
	dy ; lx &	1	12.000	1	7.927	0	0.000	0			-

8	l oZf' k0vfH0 1/2's Myh 'k6ky; 1/2										
	वर्ष (2012-13)	42	21.000	0	0.000	0	0.000	42	42 कार्य	—	42 dk Zहेतु पूर्व में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः द्वितीय निविदा दिनांक 28.09.13 को आमंत्रित की गई हैं
	dy ; kx &	42	21.000	0	0.000	0	0.000	42			
	dy ; kx &	213	823.047	84	401.125	51	87.361	77			

निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की सूची (BRGF)

2007&08

Ø0	dk Zdk uk	Lohdr jk' k ½k k e½	i Hr jk' k ½k k e½		0 ; jk' k ½k k e½	'k k jk' k ½k k e½	dk Zdh Hkrd fLkfr	fjekd@dkj.k
			fnukd	jk' k				
01	उप स्वास्थ्य केन्द्र, भवन निर्माण, पोड़ी	6.00	19.11.07 23.12.08 19.01.09	3.00 1.80 1.20	6.00	Nil	dk Zi wZ	&
Total :-			6.00	6.00	6.00	Nil		
02	वार्ड क्र0 15 में सी0सी0 ड्रेन निर्माण चिरमिरी	14.00	19.11.07 23.01.09	7.00 7.00	14.00	Nil	dk Zi wZ	&
Total :-			14.00	14.00	14.00	Nil		
03	9 नग उचित मूल्य की दुकान	13.50	19.11.07	6.75	0.00	Nil	-	भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राप्त राशि रु0 6.75 लाख जिला पंचायत को वापस की गई।
Total :-			6.75	0.00	Nil			
04	पटवारी आवास भवन निर्माण।	2.50	19.11.07 23.01.09	1.25 1.25	2.50	Nil	dk Zi wZ	&
Total :-			2.50	2.50	0.00			
05	सामुदायिक भवन, मालवीय नगर अतिरिक्त कमरा एवं शौचालय निर्माण।	11.50	21.01.08 23.05.09 06.10.09	5.75 3.45 2.30	11.50	Nil	dk Zi wZ	-
Total :-			11.50	11.50	11.50	Nil		
06	विद्यालय भवनों में विद्युतीकरण एवं जल आपूर्ति की व्यवस्था।	10.00	21.01.08 09.01.09 06.10.09	5.00 3.00 2.00	10.00	Nil	dk Zi wZ	&
Total :-			10.00	10.00	10.00	0.00		
07	भैंसा दफाई जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य।	15.28	21.01.08 09.01.09 06.10.09	7.64 4.58 3.06	10.70	4.58	60% dk Zi wZ	पी0एच0ई0के द्वारा निगम द्वारा निर्मित पानी टंकी में जलप्रदाय नहीं किये जाने के कारण पाईप लाईन विस्तार का कार्य नहीं किया गया है एवं पाईप क्रय कर निगम के भण्डार शाखा में सुरक्षित रखा गया है। जिस कारण कार्य पूर्ण नहीं होने से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है।
Total :-			15.28	10.70	10.70	4.58		

08	गोल्हापानी में जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य।	20.47	21.01.08 12.11.08 06.10.09	10.23 6.00 4.235	16.78	Nil	dk Zi wA	'k k j k' k ft yk i p k r] dk j; k dk oki l fd; k x; k gA
Total :-				20.465	16.78	Nil		
09	गोकुल नगर, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं बस स्टैण्ड हेतु जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य।	14.15	21.01.08 06.10.09	7.075 7.075	3.624	Nil	लागत राशि रू0 3.624 लाख कार्य पूर्ण। शेष राशि जिला पंचायत, कोरिया को वापस किया गया है।	-
Total :-				14.15	3.624	Nil		
10	स्लाटर हाउस का निर्माण।	15.00	21.01.08 24.01.09 06.10.09	7.50 2.40 5.10	14.39	0.61	1) Meufgy dk Zi wA dk Z i wA 2) xln j hi kj k 3) k h dk Z i wA	-
Total :-				15.00	13.597	1.403		
TOTAL :-		122.40		115.645	89.939	5.19		

निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की सूची (BRGF)
2008&09

Ø0	dk Zdk ule	Lohdr jk' k ½k k e½	Lohdr fnukal	i hr jk' k ½k k e½		Q ; jk' k ½k k e½	' lsk jk' k ½k k e½	dk Zdh Hrd fLfr	fjkdZ@dkj.k
				fnukal	jk' k				
01	मालवीय नगर चित्ताझोर पोड़ी में सामुदायिक भवन निर्माण	20.00	23.01.09	23.01.09	20.00	20.00	Nil	dk Zi wZA	-
Total :-				20.00	20.00	20.00	0.00		
02	निगम क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में अहाता निर्माण	20.00	26.06.09	06.10.09	20.00	11.63	8.37	dk Zi wZA	एस0ई0सी0एल0 के द्वारा एक विद्यालय में अहाता निर्माण किये जाने के कारण शेष राशि वापसी योग्य है।
Total :-				20.00	11.63	8.37			
03	टोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल अंतर्गत –								
	अ) बाह्य विद्युतीकरण कार्य	13.022	26.06.09	06.10.09	13.022	9.46	3.562	dk Zi wZA	
	ब) पहुँच मार्ग में सी0सी0 रोड निर्माण	7.60	26.06.09	06.10.09	7.243	1.40	5.843	dk Zi wZA	
	स) पहुँच मार्ग में सी0सी0 ड्रेन एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	5.915	26.06.09	06.10.09	4.735	4.735	Nil	dk Zi wZA	-
Total :-				25.00	15.595	9.405			
04	श्मशानघाट हेतु पहुँच मार्ग निर्माण	1.00	26.06.09	06.10.09	1.00	0.89	0.11	dk Zi wZA	-
Total :-				1.00	0.89	0.11			
05	मालवीय नगर में खेल मैदान हेतु गैलरी एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं समतलीकरण कार्य	12.00	26.06.09	06.10.09	12.00	12.00	Nil	dk Zi wZA	-
Total :-				12.00	12.00	-			
06	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड के पास रिटेनिंगवाल निर्माण एवं फिलिंग कार्य	15.75	26.06.09	06.10.09	15.75	15.75	Nil	कार्य पूर्ण।	&
Total :-				15.75	15.75	-			
TOTAL :-		93.75			93.75	75.865	17.885		

निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की सूची (BRGF)

o"K2009&10

ØØ	dk Zdk uke	Lohdr jk'k ½/k[k e½	Lohdr fnukal	iMr jk'k ½/k[k e½		Q ; jk'k ½/k[k e½	'kSk jk'k ½/k[k e½	dk Zdh Hkrd fLFkr	fjekdZ
				fnukal	jk'k				
1	उपस्वास्थ्य केन्द्र पोड़ी में अहाता निर्माण	5.921	23.02.10	26-02-10	2.961	2.961	--	dk Zi wkA	--
2	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड पोड़ी में डब्ल्यू0बी0एम0 एवं बी0टी0 रोड निर्माण कार्य	20.08	23.02.10	26-02-10	20.08	20.08	--	dk Zi wkZ	--
3	रैनवाटर हार्वेस्टिंग स्टाप डैम का निर्माण	11.230	23.02.10	26-02-10	5.615	--	5.615	&	स्थल परिवर्तन हेतु एम0आई0सी0 की बैठक दि0 31.01.13 में अनुशंसा कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
4	नाली निर्माण कार्य (मालवीय नगर)	6.53	23.02.10	26-02-10	3.265	3.265	--	dk Zi wkA	--
5	सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य कोरिया	2.350	23.02.10	26-02-10	1.175	1.175	--	dk Zi wkA	--
6	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य अब्दुल हमीद वार्ड क्र0 02	10.50	23.02.10	26-02-10	7.50	7.50	--	dk Zi wkA	--
7	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य गुरुगोविन्द सिंह वार्ड क्र0 32	10.50	23.02.10	26-02-10	5.250	4.85	0.40	dk Zi wkA	--
8	शिवाजी वार्ड में नाली निर्माण कार्य	5.00	23.02.10	26-02-10	2.50	4.272	--	dk Z wkA	--
			23.02.10	05.04.11	1.77				
9	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हल्दीबाड़ी वार्ड क्र0 16	11.00	23.02.10	26-02-10	11.00	11.00	--	dk Z wkA	--
10	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कोरिया वार्ड क्र0 7	11.00	23.02.10	26-02-10	5.50	5.50	--	dk Zi wkA	--
11	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य वार्ड क्र0 39	11.00	23.02.10	26-02-10	5.50	7.04	3.96	dk Zi wkZ	--
			23.02.10	05.04.1	5.50				
TOTAL :-		105.111	--	--	77.616	67.643	9.975		

निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की सूची (BRGF)
o"K2010&11

Ø0	dk; Zdk ule	Lohdr jk' k ½/k/ k e½	Lohdfr fnukal	i Mr jk' k ½/k/ k e½		Q ; jk' k ½/k/ k e½	'kk jk' k ½/k/ k e½	dk; Zdh HGrd fLFkr
				fnukal	jk' k			
1	Liquid Waste Management कार्य , वार्ड क्र0 29	9.86	01.01.11	01.04.11	4.93	0.10	4.83	कार्यदेश जारी। अप्रारंभ
2	Liquid Waste Management कार्य , वार्ड क्र0 23	14.89	01.01.11	01.04.11	7.45	7.45	--	dk; Zi wkA
3	Liquid Waste Management कार्य , वार्ड क्र0 39	9.98	01.01.11	01.04.11	4.99	6.323	1.661	dk; Zi wkA
				12.03.12	2.994			
4	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का बाउण्ड्रीवाल निर्माण, वार्ड क्र0 31	5.00	01.01.11	01.04.11	4.00	4.00	--	dk; Zi wkA
5	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का बाउण्ड्रीवाल निर्माण, वार्ड क्र0 39	4.92	01.01.11	01.04.11	2.46	1.86	0.60	dk; Zi wkA
6	सांस्कृतिक मंच एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण, वार्ड क्र0 37	9.00	01.01.11	01.04.11	4.50	4.50	--	dk; Zi wkA
7	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य लाहिडी कॉलेज चिरमिरी	5.00	01.01.11	01.04.11	4.00	4.00	--	dk; Zi wkA
8	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य बड़ा बाजार के समीप	11.21	01.01.11	01.04.11	5.60	0.14	5.46	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
9	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य गोदरीपारा	7.50	01.01.11	01.04.11	3.75	3.75	--	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
10	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य गोदरीपारा	7.50	01.01.11	01.04.11	3.75	5.15	0.85	dk; Zi wkA
				16.03.12	2.25			
11	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य गोदरीपारा	1.00	01.01.11	01.04.11	0.50	0.50	--	dk; Zi wkA
12	विद्युतीकरण कार्य पल्थाजाम पोड़ी एवं ट्रांसफार्मर स्थापना कार्य पल्थाजाम	13.80	01.01.11	01.04.11	13.80	13.80	--	dk; Zi wkA
13	सामुदायिक स्वा0 केन्द्र में चीरघर (पोस्टमॉर्डम कक्ष) निर्माण कार्य	1.50	01.01.11	01.04.11	0.75	0.75	--	dk; Zi wkA
14	विभिन्न वार्डों में पाईप लाईन विस्तार एवं पेयजल व्यवस्था कार्य/ Liquid Waste Management कार्य	8.50	01.01.11	01.04.11	4.25	2.81	1.44	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण। जल आपूर्ति नहीं होने के कारण कार्य स्थगित। शेष राशि वापस करने की कार्यवाही जारी।
	TOTAL :-	109.66	--	--	69.974	55.133	14.841	

**खुले {सं-कुरखZ फोफुडु फोडुलु दक, कडध ल षुध (BRGF)
o"KZ2011&12**

Ø0	दक, Zdk ule	Lohdr jk' k ½y[k[k e½	Lohdr fnukal	i Mr jk' k ½y[k[k e½		Q ; jk' k ½y[k[k e½	'kk jk' k ½y[k[k e½	दक, Zdh Hkrd fLFkr
				fnukal	jk' k			
1	वार्ड क्र0 20 एवं 21 के मध्य (पिल्लई के घर से एस0ई0सी0एल0 सुलभ कॉम्पलेक्स के पीछे तक) Liquid Waste Management अंतर्गत नाला निर्माण	17.14	05.10.11	05.10.11	8.57	9.03	--	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
2	वार्ड क्र0 17 में (एन0एन0 रॉय पेट्रोल पम्प के बगल से) Liquid Waste Management अंतर्गत नाला निर्माण	6.89	05.10.11	05.10.11	3.445	3.445	--	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
3	वार्ड क्र0 13 कालीबाड़ी में शेड निर्माण	7.18	05.10.11	05.10.11	3.59	3.59	--	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
4	वार्ड क्र0 7 कोरिया कॉलरी में शेड निर्माण	7.18	05.10.11	05.10.11	3.59	--	3.59	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
5	शा0उ0मा0वि0 चित्ताञ्जोर पोड़ी हेतु भवन निर्माण	48.21	05.10.11	05.10.11	24.105	30.96	--	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
	TOTAL :-	86.60	--	--	43.30	47.025	3.59	

निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की सूची (BRGF)
o"K2012&13

Ø0	dk Zdk ule	Lohdr jk' k ½yk[k e½	Lohdr fnukal	i Hr jk' k ½yk[k e½		Q ; jk' k ½yk[k e½	'lšk jk' k ½yk[k e½	dk Zdh Hkrd fLFkr
				fnukal	jk' k			
1	प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन निर्माण, वार्ड क्र0 08 कोरिया कॉलरी	48.21	29-05-12	-	24.105	--	--	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
2	हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण, वार्ड 39, डोमनहिल	48.21	29-05-12	-	24.105	28.316	--	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
3	प्राथमिक शाला भवन निर्माण वार्ड नं0 32, गोदरीपारा	48.21	29-05-12	-	24.105	--	--	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
	TOTAL :-	188.63	--	--	72.315	28.316	--	

निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की सूची (BRGF)
o"K2013&14

Ø0	dk Zdk ule	Lohdr jk' k ½k[k e½	Lohdr fnukal	i Hr jk' k ½k[k e½		Q ; jk' k ½k[k e½	'lSk jk' k ½k[k e½	dk Zdh Hkrd fLFkr
				fnukal	jk' k			
1	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 03 नग उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण (प्रथम चरण)	27.90	1370 06-07-13	06-07-13	13.95	--	13.95	द्वितीय निविदा ई-प्रोक्चूरमेण्ट के माध्यम से दिनांक 26.10.13 को आमंत्रित की गई है।
2	मुक्तिधाम में शेड निर्माण हल्दीबाड़ी	8.00	1370 06-07-13	06-07-13	4.00	--	4.00	कार्यदेश दि0 26.09.13 को जारी।
3	नल-जल योजना (प्रथम चरण) चित्ताञ्जोर पोड़ी, गड्ढा दफाई पोड़ी, कोठारी साईड बरतुंगा	30.00	1370 06-07-13	06-07-13	15.00	--	15.00	द्वितीय निविदा ई-प्रोक्चूरमेण्ट के माध्यम से दिनांक 26.10.13 को आमंत्रित की गई है।
4	मंदिर के पीछे पुलिया निर्माण वार्ड क्र0 12	8.00	1370 06-07-13	06-07-13	4.00	--	4.00	कार्यदेश दि0 26.09.13 को जारी।
5	चबूतरा एवं शेड निर्माण निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न 06 स्थानों में	30.00	1370 06-07-13	06-07-13	15.00	--	15.00	द्वितीय निविदा ई-प्रोक्चूरमेण्ट के माध्यम से दिनांक 26.10.13 को आमंत्रित की गई है।
6	हनुमान मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण सोनावनी	7.50	1370 06-07-13	06-07-13	3.75	--	3.75	कार्यदेश दि0 26.09.13 को जारी।
7	सत्संग भवन निर्माण गोदरीपारा	10.00	1370 06-07-13	06-07-13	5.00	--	5.00	कार्यदेश दि0 26.09.13 को जारी।
8	छठघाट निर्माण वार्ड क्र0 27 गोदरीपारा	11.00	1370 06-07-13	06-07-13	5.50	--	5.50	कार्यदेश दि0 26.09.13 को जारी।
9	सामुदायिक भवन निर्माण पोड़ी	20.00	1370 06-07-13	06-07-13	10.00	--	10.00	कार्यदेश दि0 26.09.13 को जारी।
10	पाईप लाईन विस्तार कार्य वार्ड क्र0 03 संत तुकाराम वार्ड	2.00	1370 06-07-13	06-07-13	1.00	--	1.00	प्रथम निविदा में प्राप्त दरें अधिक होने के कारण पुनः निविदा दिनांक 16.10.13 को आमंत्रित की गई है।
	TOTAL :-	154.40	--	--	77.20		77.20	

**1 jxq k , oamUkj {k= vknokl h fodkl i k/kdj.k en vUrxZ fodkl dk kZdh t kudkj h
foUkr o"Z 2007&08&09½**

क्र०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
01	शा०क० विद्यालय, गोदरीपारा में शौचालय निर्माण।	0.265	0.265	0.265	निरंक	dk, Zi wkZ	--
02	उड़िया मंदिर के पास मैदान का बाउन्ड्रीवाल एवं सी०सी०रोड निर्माण।	1.63	1.63	1.63	निरंक	dk, Zi wkZ	--
03	हल्दीबाड़ी में सरस्वती शिशु मंदिर रोड का सीमेण्ट कांक्रीट निर्माण।	4.67	4.67	4.67	निरंक	dk, Zi wkZ	--
04	डोमनहिल में स्लेब पुलिया निर्माण।	1.80	1.80	1.80	निरंक	dk, Zi wkZ	--
05	चिरमिरी वार्ड क्र० 05 में खेल मैदान (पोंड़ी ग्राउण्ड) के नीचे सीमेण्ट कांक्रीट निर्माण।	1.38	1.38	1.38	निरंक	dk, Zi wkZ	--
06	वार्ड क्र० 10 में सी०सी० नाली निर्माण।	0.34	0.34	0.34	निरंक	dk, Zi wkZ	--
07	वार्ड क्र० 13 में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	6.65	6.65	6.65	निरंक	dk, Zi wkZ	--
08	वार्ड क्र० 20 में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	13.10	13.10	13.10	निरंक	dk, Zi wkZ	--
09	वार्ड क्र० 21 में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	0.61	0.61	0.61	निरंक	dk, Zi wkZ	--
10	निगम क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों में 05 नग किचन शेड निर्माण।	3.20	3.20	3.20	निरंक	dk, Zi wkZ	--
11	लाहिड़ी स्कूल छोटी बाजार चिरमिरी में सांस्कृतिक भवन का जीर्णोद्धार	10.80	10.40	10.40	निरंक	dk, Zi wkZ	--
12	डोमनहिल में सामुदायिक भवन निर्माण।	2.00	2.00	2.00	निरंक	dk, Zi wkZ	--
13	बड़ा बाजार में पं०दीनदयाल उपाध्याय सेवा संस्थान हेतु सामुदायिक भवन निर्माण।	2.00	1.00	निरंक	निरंक	—	सम्पूर्ण बड़ा बाजार विस्थापित क्षेत्र होने के कारण राशि वापस की गई।
14	ITI में मूत्रालय/शौचालय निर्माण।	1.197	1.197	1.197	निरंक	dk, Zi wkZ	--
	TOTAL :-	49.642	47.242	47.242	--	-	

**1 jxq k , oamUkj {k= vkfnokl h fodkl i k/kdj.k en vUrxxZ fodkl dk kZdh t kudkj h
foUk, o"Z2009&10½**

क्र0	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
01	वार्ड क्र0 7 कोरिया कॉलरी में सामुदायिक भवन निर्माण	11.21	5.605	4.718	0.887	dk Zi wk	द्वितीय किश्त की शेष राशि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
02	चित्ताझोर पोड़ी में तालाब निर्माण	9.95	4.975	4.975	0.000	dk Zi wkZ	--"--
03	वार्ड क्र0 9 पल्थाजाम में बाह्य विद्युतीकरण कार्य	9.73	4.865	3.059	1.806	dk Zi wkZ	लाईन चार्ज दिनांक 26.09.2012 को विद्युत प्रवाह का लोकार्पण
	TOTAL :-	30.89	15.445	12.752	2.693	-	

**1 jxq k , oamUkj {k= vkfnokl h fodkl i k/kdj.k en vUrxxZ fodkl dk kZdh t kudkj h
foUkr o"Z2010&11½**

क्र0	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृति आदेश क्र0 एवं दिनांक	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	शेड निर्माण कार्य वार्ड क्र0 03 प्राचीन गुफा के पास	2.35	3053 31-03-11	1.175	1.17	-	dk Zi wkA	-
02	सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य वार्ड क्र0 17	2.35	3053 31-03-11	1.175	1.17	-	dk Zi wkA	-
03	यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य वार्ड क्र0 17, बगनच्चा के समीप	2.85	3053 31-03-11	1.425	1.425	-	dk Zi wkA	-
04	सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य वार्ड क्र0 24, छोटा बाजार	5.00	3053 31-03-11	2.50	2.35	0.15	dk Zi wkA	-
05	पुलिया निर्माण कार्य वार्ड क्र0 03	2.24	3053 31-03-11	1.120	1.12	-	dk Zi wkA	-
06	सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य वार्ड क्र0 26, बरतुंगा	5.00	3053 31-03-11	2.50	-	2.50	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
TOTAL :-		19.79		9.895	7.245	2.65	-	

vk Ør
uxjikfyd fuxe fpjfejh
ft yk&dkj; k 1N0x0½

De ds rgr~l kkl, {k= vUrxZ vlakuckMa Hou fuekZk dk, k dh t kudkjh
foUk, o"K2010&11½

क्र०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृति आदेश क्र० एवं दिनांक	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	साजापहाड़ में आंगनबाड़ी भवन निर्माण	3.00	246 19.05.11	1.50	-	1.50	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	-
02	पोखरी दफाई वार्ड क्र० 09 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण	3.00	246 19.05.11	1.50	1.50	-	dk Zi wA	
03	संत रविदास वार्ड क्र० 33 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण	3.00	246 19.05.11	1.50	1.09	0.41	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
04	मस्जिद दफाई वार्ड क्र० 37 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण	3.00	246 19.05.11	1.50	-	1.50	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
05	सोनावनी वार्ड क्र० 40 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण	3.00	246 19.05.11	1.50	-	1.50	dk Zi wA	
TOTAL :-		15.00		7.50	2.59	4.91	-	

vk Or
 uxjikfyd fuxe fpjfejh
 ft yk&dkj; k 1/20x0½

uxj i kfyd fuxe fpjfejh dks ½o/k; d en½LFkkh; {k= fodkl ; k uk varxz i Hr jk' k , oadk; Zdh t kudjh ½o/k; o"Z 2009&10½

क्र०	वित्तीय वर्ष जिसमें राशि प्राप्त हुई	कार्य का विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश क्रमांक एवं दिनांक	लागत राशि के विरुद्ध में प्राप्त राशि का विवरण	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	2009-10	सरस्वती शिशु मंदिर उच्च०मा० विद्यालय कोरिया कॉलरी में भवन निर्माण ½o/k; d en½	No 350 Dt. 16-03-10	2.00	2.00	निरंक	dk; Zi wA
02	2009-10	सरस्वती शिशु मंदिर बड़ा बाजार चिरमिरी में पुस्तकालय एवं भवन निर्माण ½o/k; d en½	No 350 Dt. 16-03-10	2.00	2.00	निरंक	dk; Zi wA
03	2009-10	बड़ा बाजार चिरमिरी वार्ड क्र० 30 में सांस्कृतिक मंच निर्माण ½o/k; d en½	No 350 Dt. 16-03-10	1.50	1.50	निरंक	dk; Zi wA
04	2009-10	हल्दीबाड़ी चिरमिरी में सांस्कृतिक मंच निर्माण ½o/k; d en½	No 350 Dt. 16-03-10	2.00	2.00	निरंक	dk; Zi wA
TOTAL :-				7.50	7.50	-	

उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग, लखनऊ
व्यय विवरण, 2010-11

क्र०	कार्य का विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश पृ०क्र० एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	लागत राशि के विरुद्ध में प्राप्त राशि का विवरण	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति
01	03	04		05	06	07	08
01	वार्ड क्र० 11 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	-	1.00	कार्यदेश जारी। कार्य अप्रारंभ
02	वार्ड क्र० 12 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	-	1.00	कार्य शुरुआत
03	वार्ड क्र० 17 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	-	1.00	35 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
04	वार्ड क्र० 18 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	0.347	0.653	कार्य शुरुआत
05	वार्ड क्र० 23 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	1.00	-	कार्य शुरुआत
06	वार्ड क्र० 23 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.50	1.50	1.50	-	कार्य शुरुआत
07	वार्ड क्र० 28 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	1.00	-	कार्य शुरुआत
08	वार्ड क्र० 34 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	0.50	0.50	कार्य शुरुआत
09	वार्ड क्र० 38 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.50	1.50	-	1.50	कार्य शुरुआत
10	वार्ड क्र० 40 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.50	1.50	1.50	-	कार्य शुरुआत
11	व्यवहार न्यायालय में सांस्कृतिक निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	0.903	0.097	कार्य शुरुआत
12	कोरिया कॉलरी में शेड निर्माण	No 582 Dt. 28-03-11	2.00	2.00	-	2.00	कार्य शुरुआत
कुल ;			14.50	14.50	6.75	7.75	

उत्कल शिक्षा समिति उड़िया स्कूल में 02 अतिरिक्त कक्ष निर्माण

क्र0	कार्य का विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश पृ0क्र0 एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	लागत राशि के विरुद्ध में प्राप्त राशि का विवरण	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति
01	03	04		05	06	07	08
01	जगन्नाथ मंदिर के पास पेयजल व्यवस्था	No 359 Dt. 15-03-12	2.00	2.00	1.977	0.023	dk Zi wkZ
02	शा0क0उ0मा0 विद्यालय बड़ा बाजार में साईकिल स्टैण्ड निर्माण	No 359 Dt. 15-03-12	1.00	1.00	-	1.00	dk Zi wkZ
03	वार्ड क्र0 34 क्रिश्चन समाज गोदरीपारा में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 359 Dt. 15-03-12	3.00	3.00	3.00	-	dk Zi wk
04	सरगुजा कल्याण शिक्षा समिति हल्दीबाड़ी विद्यालय भवन मरम्मत कार्य	No 359 Dt. 15-03-12	1.00	1.00	0.888	0.112	dk Zi wkZ
05	सरस्वती शिशु मंदिर कोरिया कॉलरी में भवन निर्माण	No 362 Dt. 15-03-12	5.00	5.00	5.82	-	dk Zi wk
06	स्वामी विवेकानंद सेवा समिति कोरिया परिसर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 362 Dt. 15-03-12	1.50	1.50		1.50	10 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
07	सरस्वती शिशु मंदिर डोमनहिल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	No 362 Dt. 15-03-12	5.00	5.00	4.53	0.47	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
08	कपूर सिंह दफाई छोटा बाजार पानी टंकी के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 362 Dt. 15-03-12	1.50	1.50		1.50	dk Zi wkA
09	बंगला दफाई छोटा बाजार के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 362 Dt. 15-03-12	1.50	1.50	1.466	0.034	dk Zi wkZ
10	बड़ा बाजार शिवाजी चौक के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 362 Dt. 15-03-12	2.00	2.00	1.986	0.014	dk Zi wkA
11	कोरिया कॉलरी बंग समिति के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 362 Dt. 15-03-12	2.00	2.00		2.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
12	गोदरीपारा तुलसी सेवा संघ के पास शेड निर्माण	No 556 Dt. 27-03-12	2.00	2.00	-	2.00	कार्य अप्रारंभ
13	उत्कल शिक्षा समिति उड़िया स्कूल में 02 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	No 556 Dt. 27-03-12	5.00	5.00	-	5.00	कार्य भूतल पर प्रस्तावित है, किन्तु समिति द्वारा पूर्व निर्मित भवन के प्रथम तल पर बनवाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 01.02.13 को प्रेषित किया गया है।

14	वार्ड क्र0 38 डोमनहिल में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 556 Dt. 27-03-12	1.50	1.50	-	1.50	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
15	हल्दीबाड़ी एन0सी0पी0एच0 क्लब के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 556 Dt. 27-03-12	2.50	2.50	-	2.50	कार्यादेश जारी। कार्य प्रारंभ।
16	हल्दीबाड़ी ईटा भट्टा के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 556 Dt. 27-03-12	2.50	2.50	2.50	-	dk Zi wA
17	वार्ड क्र0 28 एकता नगर गोदरीपारा के बसोरपारा में सामुदायिक भवन निर्माण	No 558 Dt. 27-03-12	3.00	3.00	2.772	0.228	dk Zi wA
18	वार्ड क्र0 36 डोमनहिल में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 571 Dt. 28-03-11	1.00	1.00	-	1.00	कार्यादेश जारी। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण नोटिस जारी।
dy ; ks &			43.00	43.00	24.939	18.881	

**uxj ikfyd fuxe fpjfejh dks ¼fo/kk d en½LFkkuk }k= fodkl ; k uk varxz ikr jk'k , oadk Zdh t kudkjh
¼fo/kk o"Z2012&13½**

क्र0	कार्य का विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश पृ0क्र0 एवं दि0	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति
01	03	04	05	06	07	08	09
1	डोमनहिल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण (शिशु शिक्षा निकेतन डोमनहिल में)	No 539 Dt. 25-03-13	5.00	5.00	-	5.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
2	वेस्ट चिरमिरी कॉलरी पोड़ी में शेड निर्माण (प्रोटेस्टेट मसीही चर्च के पास)	No 539 Dt. 25-03-13	1.50	1.50	-	1.50	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
3	गोदरीपारा में शेड निर्माण (नागेश्वर काली मंदिर के पास)	No 539 Dt. 25-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
4	बरतुंगा में बाउण्डीवाल निर्माण (शहीद चन्द्रशेखर आजाद बाल शि0निकेतन उ0मा0 विद्यालय में)	No 539 Dt. 25-03-13	3.00	3.00	-	3.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
5	आमानाला हल्दीबाड़ी में शेड निर्माण (आमानाला उत्कल समिति के पास)	No 539 Dt. 25-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
6	वार्ड क्र0 15 हल्दीबाड़ी में शेड निर्माण (हीरागिर उत्कल समिति के पास)	No 539 Dt. 25-03-13	2.00	2.00	-	2.00	निविदा अप्राप्त। पुनः निविदा दि0 30.09.13 को आमंत्रित
7	वार्ड क्र 13 हल्दीबाड़ी में सांस्कृतिक मंच निर्माण (टैकसी स्टेण्ड हल्दीबाड़ी के पास)	No 539 Dt. 25-03-13	1.50	1.50	-	1.50	निविदा अप्राप्त। पुनः निविदा दि0 30.09.13 को आमंत्रित
8	कोरिया कॉलरी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण (मॉडर्न कान्चेंट स्कूल मितवा नगर)	No 539 Dt. 25-03-13	1.00	1.00	-	1.00	निविदा अप्राप्त। पुनः निविदा दि0 30.09.13 को आमंत्रित
9	कोरिया कॉलरी में सांस्कृतिक मंच निर्माण (डोमार समाज, क्लब दफाई 64 के पास)	No 369 Dt. 07-03-13	1.00	1.00	-	1.00	निविदा अप्राप्त। पुनः निविदा दि0 30.09.13 को आमंत्रित
10	वार्ड क्र0 16 हल्दीबाड़ी में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 369 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
11	डोमनहिल में भवन निर्माण (शिशु शिक्षा निकेतन उ0मा0 विद्यालय)	No 369 Dt. 07-03-13	3.00	3.00	-	3.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
12	कोरिया कॉलरी में सांस्कृतिक मंच निर्माण (एस0बी0एस0 मूर्तिपारा में)	No 369 Dt. 07-03-13	1.50	1.50	-	1.50	निविदा अप्राप्त। पुनः निविदा दि0 30.09.13 को आमंत्रित
13	आमानाला हल्दीबाड़ी में शेड निर्माण (अंजुमन रजाये गौसिया)	No 369 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
14	गोदरीपारा में बाउण्डीवाल निर्माण (विवेकानंद क्लब लालबहादुर स्टेडियम के पास)	No 369 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।
15	शनिचरी बाजार, हल्दीबाड़ी में सांस्कृतिक मंच निर्माण (काली मंदिर के पास)	No 369 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि0 30.08.13 को जारी।

16	गोदरीपारा में सांस्कृतिक मंच निर्माण (राधाकृष्ण मंदिर के पास)	No 369 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
17	वार्ड क्र० 39 डोमनहिल में सांस्कृतिक मंच निर्माण (डोमार समाज)	No 369 Dt. 07-03-13	1.50	1.50	-	1.50	निविदा अप्राप्त। पुनः निविदा दि० 30.09.13 को आमंत्रित
18	वार्ड क्र० 02 मालवीय नगर में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 369 Dt. 07-03-13	3.00	3.00	-	3.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
19	वार्ड क्र० 29 बड़ा बाजार में सांस्कृतिक मंच निर्माण (दुर्गा पण्डाल के पास)	No 369 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
20	बैगापारा चिरमिरी में शेड निर्माण (जयधारी काली मंदिर बैगापारा के पास)	No 369 Dt. 07-03-13	3.00	3.00	-	3.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
21	वार्ड क्र० 39 डोमनहिल में सांस्कृतिक मंच का निर्माण (गिरीडीह समाज के पास)	No 367 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
22	गोल्हापानी में सांस्कृतिक मंच निर्माण (गौरीशंकर मंदिर के पास)	No 367 Dt. 07-03-13	1.50	1.50	-	1.50	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
23	गोल्हापानी में पेयजल टंकी निर्माण (गौरीशंकर मंदिर के पास)	No 367 Dt. 07-03-13	0.50	0.50	-	0.50	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
24	सोनामनी (डोमनहिल) में शेड निर्माण (महात्मा गौतम बुद्ध आश्रम के पास सोनामनी)	No 367 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
25	गोल्हापानी में कक्ष निर्माण (सरस्वती शिशु मंदिर गोल्हापानी)	No 367 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
26	हल्दीबाड़ी में शेड निर्माण (शिव मंदिर ईटा भट्टा दफाई के पास)	No 367 Dt. 07-03-13	2.00	2.00	-	2.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
27	बड़ा बाजार में सांस्कृतिक मंच निर्माण (इंदिरा नगर में)	No 367 Dt. 07-03-13	1.50	1.50	-	1.50	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
28	बड़ा बाजार में सांस्कृतिक मंच निर्माण (साईं बाबा मंदिर टिकरापारा के पास)	No 367 Dt. 07-03-13	1.50	1.50	-	1.50	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
29	गोदरीपारा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण (सरस्वती शिशु मंदिर गोदरीपारा)	No 367 Dt. 07-03-13	3.00	3.00	-	3.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
30	हल्दीबाड़ी में कक्ष निर्माण (सरस्वती शिशु मंदिर हल्दीबाड़ी)	No 367 Dt. 07-03-13	5.00	5.00	-	5.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
31	हल्दीबाड़ी में भवन निर्माण (श्री भारती उ०मा०शिक्षा समिति हीरागिरि ग्राउण्ड के पास हल्दीबाड़ी में)	No 367 Dt. 07-03-13	3.00	3.00	-	3.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
32	गोदरीपारा में न्याय कलश भवन चिरमिरी के पास सामुदायिक भवन निर्माण	No 580 Dt. 30-03-13	3.00	3.00	-	3.00	कार्यादेश दि० 30.08.13 को जारी।
	dy ; &		70.00	70.00	0.00	70.00	

uxj ikfyd fuxe fpjfejh dks ¼fo/kk d en½LFkkuk {k= fodkl ; k uk varxz ikr jk'k , oadk Zdh t kudkjh

¼oUkr o"Z2013&14½

क्र०	कार्य का विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश पृ०क्र० एवं दि०	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति
01	03	04	05	06	07	08	09
1	वार्ड क्र० 21 छोटा बाजार दलगंजन दफाई सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 1186 Dt. 03-09-13	1.50	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
2	वार्ड क्र० 23 छोटा बाजार कपूर सिंह दफाई हनुमान मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 1186 Dt. 03-09-13	1.50	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
3	वार्ड क्र० 33 गोदरीपारा बी टाईप, दुर्गा पण्डाल के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 1186 Dt. 03-09-13	1.50	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
4	वार्ड क्र० 33 गोदरीपारा बी टाईप, दुर्गा पण्डाल के पास शौचालय निर्माण	No 1186 Dt. 03-09-13	0.30	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
5	कोठारी गोदरीपारा कोठारी स्थित दुर्गा मंदिर के पास योगशाला निर्माण	No 1186 Dt. 03-09-13	3.00	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
6	ईटा भट्टा हल्दीबाड़ी आदर्श उ०मा० विद्यालय ईटा भट्टा हल्दीबाड़ी में भवन निर्माण	No 1186 Dt. 03-09-13	5.00	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
	dy ; k &		12.80	0.00	0.00	0.00	

**uxj i kyd fuxe fpjfejh dks ¼i Hkj h e- h en ½LFkuh, {k= fodkl ; kt uk varxz i Hr jk' k , oack; Zdh t kudjh
¼oUk, o"Z2013&14½**

क्र०	कार्य का विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश पृ०क्र० एवं दि०	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति
01	03	04	05	06	07	08	09
1	छोटा बाजार रविन्द्र बंग समिति भवन बाबू लाईन छोटा बाजार के पास शौचालय निर्माण	No 1184 Dt. 03-09-13	0.50	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
2	छोटा बाजार बंगला दफाई छोटा बाजार मजार के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 1184 Dt. 03-09-13	1.50	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
3	वेस्ट चिरमिरी सरस्वती शिशु मंदिर वेस्ट चिरमिरी में सांस्कृतिक मंच निर्माण	No 1184 Dt. 03-09-13	2.00	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
4	गोदरीपारा साहित्यिक संस्था कादम्बरी साहित्य परिषद् गोदरीपारा में भवन निर्माण	No 1184 Dt. 03-09-13	5.00	-	-	-	निविदा दिनांक 14.10.13 को आमंत्रित की गई है।
	dy ; kx &		9.00	0.00	0.00	0.00	

1. नगरपालिकाको विकासको लागि

संवत् २०७०/७१

क्र.सं.	कार्यको विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश पृ.क्र. एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	लागत राशि के विरुद्ध में प्राप्त राशि का विवरण	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्यको भौतिक स्थिति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	नाली एवं ड्रेन निर्माण वार्ड क्र. 16 सरगुजा समिति स्कूलको पीछे चिरमिरी नगरपालिका	No 667 Dt. 31-03-11	2.441	1.22	1.22	-	कार्यको शुरुवात भएको छैन
कुल ;			2.441	1.22	1.22	0.00	

नगरपालिका
को कार्यालय
चिरमिरी, नगरपालिका

1 k n en vaxZ Lohdr fodkl dk kadh t kudkj h

foUkr o"Z 2012&13 1/2

क्र०	कार्य का विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश पृ०क्र० एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	लागत राशि के विरुद्ध में प्राप्त राशि का विवरण	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	रविन्द्र स्मृति भवन सोनावनी, डोमनहिल प्रांगण में सुलभ कॉम्प्लेक्स निर्माण 1/2 k n en 1/2	No 1556 Dt. 19-11-12	2.00	2.00	-	-	dk kZsk t kjh dk Z i kjk
dy ; ks &			2.00	2.00	0.00	0.00	

vk Ør
uxjikfyd fuxe fpjfeh
ft yk&dkj; k 1/20x0 1/2

1. नगरपालिकाको कार्यको विवरण

वर्ष 2013-14

क्र०	कार्य का विवरण एवं प्राक्कलन	स्वीकृत आदेश पृ०क्र० एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	लागत राशि के विरुद्ध में प्राप्त राशि का विवरण	व्यय राशि	शेष राशि	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति
01	02	03	04	05	06	07	08
1	नगरपालिका निगम चिरमिरी वार्ड क्र० 32 कोठारी में शेड चबूतरा निर्माण	1025 Dt.-25.07.13	2.50	2.50	-	2.50	शेडको निर्माण 26-09-13 तक
2	नगरपालिका निगम चिरमिरी वार्ड क्र० 34 संगत भवन में शेड चबूतरा निर्माण	1025 Dt.-25.07.13	2.50	2.50	-	2.50	शेडको निर्माण
3	वार्ड क्र० 10 गेल्हापानी नगरपालिका निगम चिरमिरी सांस्कृतिक भवन निर्माण	1025 Dt.-25.07.13	2.00	2.00	-	2.00	शेडको निर्माण
4	वार्ड क्र० 39 सोनावनी नगरपालिका निगम चिरमिरी में सामुदायिक भवन निर्माण	1025 Dt.-25.07.13	6.19	6.19	-	6.19	शेडको निर्माण
5	नगरपालिका निगम चिरमिरी वार्ड क्र० 34 गोदरीपारा क्षेत्रीय चिकित्सालय के पास शेड चबूतरा निर्माण	1025 Dt.-25.07.13	2.00	2.00	-	2.00	शेडको निर्माण
कुल ;			15.19	15.19	0.00	15.19	

वित्तिय एवं भौतिक प्रगति
(वित्तीय एवं भौतिक प्रगति)
वर्ष 2007-08 , 2009-10

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित व्यय	अनुमानित आय	कुल व्यय	कुल आय	अनुमानित बचत	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
01	निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न विद्यालयों में किचनशेड निर्माण	12.00	12.00	7.927	4.073	13 नग किचनशेड का कार्य पूर्ण,	-
	TOTAL :-	12.00	12.00	7.927	4.073	-	-

jk t ho xk h l oZf' k'k vfH; ku varxZ
fodyk 'k'ky; @YsMyh 'k'ky; fuelZk dh t kudkj h
1/0"KZ2012&131/2

Ø0	dk; Zdk ule	Lohdfr i = Ø0 , oafn0	Lohdr jk' k 1/2yk[k e1/2	iHr jk' k 1/2yk[k e1/2	Q ; jk' k 1/2yk[k e1/2	'k'k jk' k 1/2yk[k e1/2	dk; Zdh Hkrd fLFkr
1	2	3	3	4	5	6	7
01	कोरिया कॉलरी, चित्ताझोर पोड़ी, नवापारा, खुरसिया एवं नवाडीह में स्थित विभिन्न 08 प्रा0शालाओं में फ्रेण्डली शौचालय निर्माण	282 Dt. 28.03.13	4.00	4.00	-	4.00	प्रथम निविदा में कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः द्वितीय निविदा दि0 28.09.13 को आमंत्रित की गई है।
02	कोरिया कॉलरी, चित्ताझोर पोड़ी, नवापारा, खुरसिया एवं नवाडीह में स्थित विभिन्न 05 मा0शालाओं में फ्रेण्डली शौचालय निर्माण	282 Dt. 28.03.13	2.50	2.50	-	2.50	प्रथम निविदा में कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः द्वितीय निविदा दि0 28.09.13 को आमंत्रित की गई है।
03	गोदरीपारा, चीफ हाउस, कुरासिया, बरतुंगा, छोटा बाजार एवं बड़ा बाजार स्थित विभिन्न 08 प्रा0शालाओं में फ्रेण्डली शौचालय निर्माण	892 Dt. 28.03.13	4.00	4.00	-	4.00	प्रथम निविदा में कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः द्वितीय निविदा दि0 28.09.13 को आमंत्रित की गई है।
04	गोदरीपारा, कुरासिया, बरतुंगा, छोटा बाजार एवं बड़ा बाजार स्थित विभिन्न 06 मा0शालाओं में फ्रेण्डली शौचालय निर्माण	892 Dt. 28.03.13	3.00	3.00	-	3.00	प्रथम निविदा में कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः द्वितीय निविदा दि0 28.09.13 को आमंत्रित की गई है।
05	गेलहापानी, डोमनहिल, हल्दीबाड़ी, मोहन नगर एवं साजापहाड़ स्थित विभिन्न 09 प्रा0शालाओं में फ्रेण्डली शौचालय निर्माण	892 Dt. 28.03.13	4.50	4.50	-	4.50	प्रथम निविदा में कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः द्वितीय निविदा दि0 28.09.13 को आमंत्रित की गई है।
06	गेलहापानी, डोमनहिल, हल्दीबाड़ी एवं साजापहाड़ स्थित विभिन्न 06 मा0शालाओं में फ्रेण्डली शौचालय निर्माण	892 Dt. 28.03.13	3.00	3.00	-	3.00	प्रथम निविदा में कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः द्वितीय निविदा दि0 28.09.13 को आमंत्रित की गई है।
	TOTAL :-		21.00	21.00	0.00	21.00	-