

*uxjiky d fuxe fpjfejll ft yk&dlkj; k 1/20x0 1/2*  
विकास कार्यों की जानकारी मदवार (पूर्ण कार्य)

*iā = & 03 1/2*

(दिनांक 30.06.2013 की स्थिति में)

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	<i>v/ll jpk er*</i>													
	(1)अद्योसंरचना विकास कार्य मद (वर्ष 2010-11)	3/28/चार/ले.अनु./10-11/782 दिनांक 31.12.10												<i>lold jk'k : 0 200-00 yk/k loldr dk Z 27 iwZ 21 viwZ 06 vijak 0</i>
			4.713	4.713	वार्ड क्र० 1 में सी०सी० रोड निर्माण	4.713	16.06.11	13.09.11	4.211	--	22.02.12	<i>dk Zi wā</i>	&	---
			5.542	5.542	वार्ड क्र० 3 में सी०सी० रोड निर्माण	5.542	16.06.11	09.09.11	3.684	--	07.11.12	<i>dk Zi wā</i>	&	---
			7.318	7.318	वार्ड क्र० 5 में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	7.318	16.06.11	09.09.11	6.89	--	08.12.11	<i>dk Zi wā</i>	&	---
			7.365	7.365	वार्ड क्र० 6 में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	7.365	16.06.11	09.08.11	5.838	--	08.11.11	<i>dk Zi wā</i>	&	---
			6.679	6.679	वार्ड क्र० 7 में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	6.679	16.06.11	09.08.11	6.679	--	08.11.11	<i>dk Zi wā</i>	&	---
			7.365	7.365	वार्ड क्र० 13 में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	7.365	16.06.11	09.08.11	3.738	--	30.01.12	<i>dk Zi wā</i>	&	---
			8.952	8.952	वार्ड क्र० 16 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	8.952	21.05.12	30.06.12	8.952	--	03.01.13	<i>dk Zi wā</i>	&	---
			6.606	6.606	वार्ड क्र० 22 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	6.606	16.06.11	09.08.11	4.894	--	09.03.12	<i>dk Zi wā</i>	&	---
			6.148	6.148	वार्ड क्र० 25 में सी०सी० रोड एवं आर०सी०सी० क्लवर्ट निर्माण	6.148	16.06.11	09.08.11	5.53	--	30.10.11	<i>dk Zi wā</i>	&	---

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.661	7.661	वार्ड क्र० 26 में सी०सी० रोड, नाली एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	7.661	16.06.11	09.08.11	6.54	--	24.01.13	dk Zi wla	&	---
			7.726	7.726	वार्ड क्र० 28 में सी०सी० रोड एवं आर०सी०सी० क्लवर्ट, रिटेनिंगवाल निर्माण	7.726	16.06.11	09.08.11	6.436	--	08.01.12	dk Zi wla	&	---
			7.319	7.319	वार्ड क्र० 29 में सी०सी० रोड एवं आर०सी०सी० क्लवर्ट, नाली निर्माण	7.319	16.06.11	09.08.11	5.419	--	12.10.11	dk Zi wla	&	---
			6.679	6.679	वार्ड क्र० 30 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	6.679	16.06.11	09.08.11	5.142	--	09.11.12	dk Zi wla	&	---
			7.463	7.463	वार्ड क्र० 31 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	7.463	16.06.11	09.08.11	6.698	--	30.01.12	dk Zi wla	&	---
			7.815	7.815	वार्ड क्र० 33 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	7.815	16.06.11	09.08.11	5.290	--	08.11.11	dk Zi wla	&	---
			7.815	7.815	वार्ड क्र० 34 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	7.815	16.06.11	09.08.11	7.815	--	08.11.11	dk Zi wla	&	---
			3.908	3.908	वार्ड क्र० 35 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	3.908	21.05.12	30.06.12	3.908	--	24.01.13	dk Zi wla	&	---
			8.390	8.390	वार्ड क्र० 36 में सी०सी० रोड निर्माण	8.390	16.06.11	09.08.11	7.531	--	31.03.12	dk Zi wla	&	---
			10.300	10.300	वार्ड क्र० 38 में सी०सी० रोड, नाली एवं आर०सी०सी० क्लवर्ट निर्माण	10.300	16.06.11	09.09.11	8.698	--	20.06.12	dk Zi wla	&	---
			3.908	3.908	वार्ड क्र० 39 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	3.908	11.05.12	12.07.12	3.89	--	24.09.12	dk Zi wla	&	---
			10.393	10.393	वार्ड क्र० 40 में सी०सी० रोड, नाली एवं आर०सी०सी० क्लवर्ट निर्माण	10.393	16.06.11	09.09.11	5.887	--	16.02.12	dk Zi wla	&	---
			<b>150.065</b>	<b>150.065</b>		<b>150.065</b>			<b>123.670</b>	<b>0.00</b>				

क्र0	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र0/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु0 लाख में)	प्रदत्त राशि (रु0 लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु0 लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2)अद्योसंरचना विकास कार्य मद (वर्ष 2011-12)	847 / चार / ले. अनु. / 11-12 / 5754 / 03 / 08 / 2011, दिनांक 03.08.11												<i>Lolo jk'k : 0 500-00 yk'k Lokdr dk; Z26 i wZ14 vi wZ 08 vi kjk 04</i>
			6.190	2.600	वार्ड क्र0 32 उड़िया स्कूल के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण	6.190	21.05.12	30.06.12	2.898	--	15.01.13	<i>dk; Zi wZ</i>	-	--
			7.050	2.961	वार्ड क्र0 38 डोमनहिल सामुदायिक भवन हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण	7.050	08.08.11	18.10.11	2.931	--	22.02.13	<i>dk; Zi wZ</i>	-	--
			6.190	2.600	वार्ड क्र0 38 डोमनहिल में सांस्कृतिक मंच निर्माण	6.190	08.08.11	18.10.11	5.533	--	20.06.12	<i>dk; Zi wZ</i>	-	--
			0.511	0.215	वार्ड क्र0 30 में प्री-कास्ट सीमेण्ट कॉक्रीट ब्लॉक फिक्सिंग कार्य	0.511	08.08.11	30.09.11	0.426	--	27.11.11	<i>dk; Zi wZ</i>	-	--
			1.175	0.494	वार्ड क्र0 30 बड़ा बाजार में सी0सी0 रोड निर्माण	1.175	08.08.11	30.09.11	1.172	--	15.12.11	<i>dk; Zi wZ</i>	-	--
			1.610	0.676	वार्ड क्र0 29 एवं 30 बड़ा बाजार में सी0सी0 रोड निर्माण	1.610	08.08.11	30.09.11	1.500	--	25.11.12	<i>dk; Zi wZ</i>	-	--
			7.050	2.961	वार्ड क्र0 39 डोमनहिल अस्पताल के पास बाउण्ड्रीवाल निर्माण	7.050	08.08.11	18.10.11	6.310	--	07.08.12	<i>dk; Zi wZ</i>	--	--
			13.551	5.691	वार्ड क्र0 6, 96 नं0 दफाई में बी0टी0 रोड निर्माण	13.551	19.08.11	18.10.11	13.55	--	22.03.12	<i>dk; Zi wZ</i>	--	एम0आई0सी0 के संकल्प क्र0 12, दि0 23.12.11 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित स्थल को परिवर्तन करते हुए हल्दीबाड़ी मुख्य मार्ग में कार्य कराया गया है।
			4.713	1.979	वार्ड क्र0 33 गोदरीपारा पार्क में चेकर्स टाईल्स फिक्सिंग कार्य	4.713	08.08.11	30.09.11	3.120	--	05.02.12	<i>dk; Zi wZ</i>	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6.890	2.894	वार्ड क्र० 30 बड़ा बाजार सीताकुण्ड के पास से सी०सी० नाला निर्माण	6.890	08.08.11	18.10.11	5.829	--	15.11.11	dk Zi wā	--	--
			45.030	18.913	हल्दीबाड़ी तिराहा से कालीबाड़ी मंदिर तक बी०टी० रोड निर्माण	45.030	19.08.11	13.01.12	45.03	--	23.03.12	dk Zi wā	--	--
			18.490	7.766	वार्ड क्र० 1 मालवीय नगर में विभिन्न स्थलों में बी०टी० रोड निर्माण	18.490	19.08.11	13.01.12	18.48	--	23.03.12	dk Zi wā	--	--
			14.860	6.241	छोटा बाजार/बड़ा बाजार के विभिन्न मार्गों में बी०टी० रोड निर्माण	14.860	19.08.11	13.01.12	14.856	--	23.03.12	dk Zi wā	--	--
			36.670	15.401	चित्तान्नोर पोड़ी में ग्राम पंचायत से सामुदायिक भवन तक डब्ल्यू०बी०एम० एवं बी०टी० रोड निर्माण	36.670	19.08.11	13.01.12	34.32	--	02.05.12	dk Zi wā	--	--
			<b>169.980</b>	<b>71.392</b>		<b>169.980</b>			<b>155.955</b>	<b>0.00</b>				
	(3)अद्योसंरचना विकास कार्य मद (वर्ष 2011-12)	849/चार/ले. अनु./11-12 /5758/03/08/2011, दिनांक 03.08.11												Lo10 jk'k : 0 400-00 yk'k Lo10 dk & 59 i wZ & 41 vi wZ & 16 vi jk & 02
			11.245	5.623	वार्ड क्र० 1 में सी०सी० रोड निर्माण	11.245	18.08.11	04.05.12	9.636	--	06.08.12	dk Zi wā	--	--
			9.000	4.500	वार्ड क्र० 2 में सी०सी० रोड निर्माण	9.000	11.05.12	12.07.12	8.253	--	05.11.12	dk Zi wā	--	--
			2.483	1.242	वार्ड क्र० 3 में सी०सी० रोड निर्माण	2.483	08.08.11	30.09.11	2.147	--	19.06.12	dk Zi wā	--	--
			4.950	2.475	वार्ड क्र० 3 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	4.950	08.08.11	30.09.11	2.178	--	25.02.12	dk Zi wā	--	--
			7.200	3.600	वार्ड क्र० 4 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	7.200	08.08.11	18.10.11	5.269	--	30.10.12	dk Zi wā	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.844	4.422	वार्ड क्र० 5 में सी०सी० रोड, सी०सी० नाली एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	8.844	08.08.11	18.10.11	7.570	--	18.01.12	dk Zi wA	--	--
			9.948	4.974	वार्ड क्र० 8 में सी०सी० रोड, सी०सी० नाली एवं आर०सी०सी० क्लवर्ट निर्माण	9.948	08.08.11	18.10.11	7.240	--	30.04.13	dk Zi wA	--	--
			3.932	1.966	वार्ड क्र० 10 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	3.932	11.05.12	30.06.12	3.932	--	18.04.13	dk Zi wA	--	--
			9.475	4.738	वार्ड क्र० 11 में सी०सी० रोड निर्माण	9.475	11.05.12	30.06.12	9.370	--	31.01.13	dk Zi wA	--	--
			10.080	5.040	वार्ड क्र० 13 में सी०सी० नाला एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	10.080	11.05.12	12.07.12	10.080	--	08.10.12	dk Zi wA	--	--
			9.936	4.968	वार्ड क्र० 16 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० सीढ़ी निर्माण	9.936	08.08.11	18.10.11	9.073	--	08.10.12	dk Zi wA	--	--
			4.950	2.475	वार्ड क्र० 17 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	4.950	11.05.12	07.08.12	0.000	--	20.04.13	dk Zi wA	--	--
			10.211	5.106	वार्ड क्र० 17 में सी०सी० रोड, रिटेनिंगवाल एवं सी०सी० सीढ़ी निर्माण	10.211	11.05.12	07.08.12	10.211	--	13.12.12	dk Zi wA	--	--
			4.636	2.318	वार्ड क्र० 18 में सी०सी० नाली निर्माण	4.636	11.05.12	12.07.12	2.570	--	15.03.13	dk Zi wA	--	--
			3.300	1.650	वार्ड क्र० 19 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	3.300	08.08.11	30.09.11	3.300	--	19.11.11	dk Zi wA	--	--
			1.837	0.919	वार्ड क्र० 19 में रिटेनिंगवाल निर्माण	1.837	08.08.11	30.09.11	1.625	--	04.11.11	dk Zi wA	--	--
			7.564	3.782	वार्ड क्र० 20 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	7.564	11.05.12	30.06.12	7.564	--	08.02.13	dk Zi wA	--	--
			9.036	4.518	वार्ड क्र० 21 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	9.036	08.08.11	18.10.11	8.560	--	23.03.12	dk Zi wA	--	--
			8.205	4.103	वार्ड क्र० 22 में सी०सी० रोड एवं आर०सी०सी० क्लवर्ट निर्माण	8.205	11.05.12	30.06.12	7.358	--	08.02.13	dk Zi wA	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.380	1.190	वार्ड क्र० 22 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	2.380	11.05.12	30.06.12	2.360	--	08.12.12	dk Zi wla	--	
			9.004	4.502	वार्ड क्र० 23 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	9.004	08.08.11	18.10.11	8.069	--	08.09.12	dk Zi wla	--	--
			1.792	0.896	वार्ड क्र० 24 में सी०सी० रोड निर्माण	1.792	11.05.12	30.06.12	1.720	--	08.02.13	dk Zi wla	--	
			12.955	6.478	वार्ड क्र० 25 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	12.955	18.08.11	04.05.12	12.315	--	08.02.13	dk Zi wla	--	--
			8.214	4.107	वार्ड क्र० 26 में सी०सी० रोड, सी०सी० नाली एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	8.214	08.08.11	18.10.11	6.378	--	09.11.12	dk Zi wla	--	--
			4.950	2.475	वार्ड क्र० 27 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	4.950	08.08.11	30.09.11	4.200	--	16.10.12	dk Zi wla	--	--
			1.683	0.842	वार्ड क्र० 27 में रिटेनिंगवाल निर्माण	1.683	08.08.11	30.09.11	1.406	--	03.11.12	dk Zi wla	--	--
			4.118	2.059	वार्ड क्र० 27 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	4.118	08.08.11	30.09.11	2.653	--	04.02.12	dk Zi wla	--	--
			11.003	5.502	वार्ड क्र० 28 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	11.003	18.08.11	04.05.12	5.770	--	30.04.12	dk Zi wla	--	--
			7.802	3.901	वार्ड क्र० 29 में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	7.802	08.08.11	18.10.11	6.812	--	13.08.12	dk Zi wla	--	--
			11.350	5.675	वार्ड क्र० 30 में सी०सी० रोड निर्माण	11.350	18.08.11	04.05.12	9.178	--	09.10.12	dk Zi wla	--	--
			8.680	4.340	वार्ड क्र० 31 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० नाली निर्माण	8.680	08.08.11	18.10.11	7.597	--	09.10.12	dk Zi wla	--	--
			8.502	4.251	वार्ड क्र० 32 में सी०सी० रोड निर्माण	8.502	11.05.12	12.07.12	8.127	--	26.12.12	dk Zi wla	--	
			5.316	2.658	वार्ड क्र० 33 में सी०सी० रोड निर्माण	5.316	08.08.11	18.10.11	4.580	--	08.12.11	dk Zi wla	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			15.918	7.959	वार्ड क्र० 34 में सी०सी० रोड निर्माण	15.918	11.05.12	12.07.12	14.007	--	10.01.13	dk Zi wla	--	--
			4.898	2.449	वार्ड क्र० 35 में सी०सी० रोड, सी०सी० नाली एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	4.898	08.08.11	30.09.11	4.898	--	15.12.11	dk Zi wla	--	--
			1.860	0.930	वार्ड क्र० 35 में खेल मैदान निर्माण	1.860	08.08.11	30.09.11	0.790	--	26.10.11	dk Zi wla	--	--
			3.709	1.855	वार्ड क्र० 35 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	3.709	08.08.11	30.09.11	1.815	--	08.12.12	dk Zi wla	--	--
			8.147	4.074	वार्ड क्र० 37 में सी०सी० रोड एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	8.147	08.08.11	18.10.11	3.120	--	30.06.12	dk Zi wla	--	--
			2.380	1.190	वार्ड क्र० 37 में सांस्कृतिक मंच निर्माण	2.380	08.08.11	30.09.11	2.074	--	15.01.12	dk Zi wla	--	--
			11.251	5.626	वार्ड क्र० 38 में सी०सी० रोड, सी०सी० सीढ़ी एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	11.251	18.08.11	04.05.12	9.127	--	25.07.12	dk Zi wla	--	--
			10.030	5.015	वार्ड क्र० 39 में सी०सी० रोड निर्माण	10.030	18.08.11	04.05.12	8.820	--	04.09.12	dk Zi wla	--	--
			<b>292.774</b>	<b>146.387</b>		<b>292.774</b>			<b>241.752</b>	<b>0.00</b>				
	(4) अद्योसंरचना विकास कार्य मद (वर्ष 2011-12)	848/चार/ले अनु./11-12 /5756/03/08/2011, दिनांक 03.08.11												Lolo jk'k : 0 98-00 yk'k Lokdr dk &13 i wla&12 vi wla&1 vi jk& 0
			7.815	3.987	वार्ड क्र० 2 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० ड्रेन निर्माण	7.815	08.08.11	18.10.11	3.174	--	06.03.12	dk Zi wla	--	--
			8.123	4.144	वार्ड क्र० 10 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० ड्रेन निर्माण	8.123	11.05.12	30.06.12	7.90	--	30.03.13	dk Zi wla	--	--
			6.425	3.278	वार्ड क्र० 15 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० ड्रेन निर्माण	6.425	08.08.11	18.10.11	5.398	--	05.04.13	dk Zi wla	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.815	3.987	वार्ड क्र० 17 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० ड्रेन निर्माण	7.815	11.05.12	07.08.12	11.025	--	05.02.13	dk Zi wA	--	--
			7.897	4.029	वार्ड क्र० 18 में सी०सी० रोड एवं आर०सी०सी० क्लवर्ट निर्माण	7.897	11.05.12	12.07.12	7.850	--	--	dk Zi wA	--	--
			7.815	3.987	वार्ड क्र० 20 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० ड्रेन निर्माण	7.815	11.05.12	30.06.12	6.953	--	11.01.13	dk Zi wA	--	--
			7.815	3.987	वार्ड क्र० 21 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० ड्रेन निर्माण	7.815	08.08.11	18.10.11	6.230	--	02.02.12	dk Zi wA	--	--
			6.697	3.417	वार्ड क्र० 23 में सी०सी० रोड निर्माण	6.697	08.08.11	18.10.11	6.015	--	02.02.12	dk Zi wA	--	--
			6.658	3.397	वार्ड क्र० 24 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० ड्रेन निर्माण	6.658	08.08.11	18.10.11	4.060	--	30.03.13	dk Zi wA	--	--
			7.781	3.970	वार्ड क्र० 27 में सी०सी० रोड, सी०सी० ड्रेन एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	7.781	08.08.11	18.10.11	6.839	--	10.02.12	dk Zi wA	--	--
			7.815	3.987	वार्ड क्र० 32 में सी०सी० रोड एवं सी०सी० ड्रेन निर्माण	7.815	08.08.11	18.10.11	6.22	--	08.10.12	dk Zi wA	--	--
			<b>82.656</b>	<b>42.171</b>		<b>82.656</b>			<b>71.664</b>	<b>0.000</b>				
	(5)अद्योसंरचना विकास कार्य मद (वर्ष 2011-12)	1470 / चार / ले०अनु० / 201 1-12 / 8827, दिनांक 05 / 12 / 11												Lo10 jk'k : 0 12-26 djkm Lo10dk & 175 i wk& 121 vi wk& 33 vi kj & 21
			12.343	4.025	वार्ड क्र० 1 में श्री रामविलास के घर से चित्ताझोर मेन रोड तक सी०सी० रोड निर्माण	12.340	04.04.12	12.07.12	9.536	--	09.10.12	dk Zi wA	--	--
			0.786	0.256	वार्ड क्र० 1 में नागपुर मेन रोड से श्री सलनारायण के घर तक चित्ताझोर पोड़ी में सी०सी० रोड निर्माण	0.780	04.04.12	12.07.12	0.79	--	29.12.12	dk Zi wA	--	--



क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			11.034	3.598	वार्ड क्र० 1 में कमील एक्का के घर से जगन्नाथ मंदिर के पास नाला के पीछे तक, चित्ताञ्जोर पोड़ी में सी०सी० रोड निर्माण	11.030	04.04.12	12.07.12	11.713	--	28.03.13	dk; Zi wā	--	--
			4.565	1.489	वार्ड क्र० 1 में कमील एक्का के घर से जगन्नाथ मंदिर के पास नाला के पीछे तक सड़क पर क्लवर्ट (01 नग) एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	4.560	04.04.12	12.07.12	4.565	--	26.02.13	dk; Zi wā	--	--
			4.636	1.512	वार्ड क्र० 1 में श्री बलजीत के घर से बलसुन्दरी के घर तक चित्ताञ्जोर पोड़ी में सी०सी० रोड निर्माण	4.630	04.04.12	12.07.12	3.681	--	29.12.12	dk; Zi wā	--	--
			4.114	1.342	वार्ड क्र० 1 में नीलम सरोवर पार्क के पीछे रोड से नवापारा स्कूल के पास रामबिहारी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	4.110	04.04.12	12.07.12	2.581	--	01.12.12	dk; Zi wā	--	--
			9.130	2.977	वार्ड क्र० 1 में चित्ताञ्जोर पोड़ी सामुदायिक भवन से शिव कुमार के घर तक सड़क पर क्लवर्ट (02 नग) एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	9.130	08.06.12	30.07.12	9.13	--	28.03.13	dk; Zi wā	--	--
			2.452	0.800	वार्ड क्र० 1 में श्री रामसाय के घर से ननका सिंह के घर तक सड़क पर क्लवर्ट निर्माण (01 नग)	2.450	08.06.12	30.07.12	2.452	--	28.03.13	dk; Zi wā	--	--
			9.130	2.977	वार्ड क्र० 1 में श्री रतन पण्डे से हरिदास के घर तक सड़क पर क्लवर्ट (02 नग) एवं रिटेनिंगवाल निर्माण	9.130	08.06.12	30.07.12	12.76	--	06.04.13	dk; Zi wā	--	--
			24.827	8.096	वार्ड क्र० 3 में पुरुषोत्तम के घर से स्लॉटर हाउस तक एवं स्लूटर हाउस से गुफा मंदिर तक सी०सी० रोड निर्माण	24.820	04.04.12	12.07.12	23.85	--	23.11.12	dk; Zi wā	--	--
			1.273	0.415	वार्ड क्र० 5 में भागीरथी के घर से ग्राउण्ड तक, लेबर ब्लॉक पोड़ी में सी०सी० रोड निर्माण	1.270	04.04.12	12.07.12	0.983	--	02.11.12	dk; Zi wā	--	--
			1.700	0.554	वार्ड क्र० 5 में दुर्गा मंदिर से इस्लाम के घर तक एवं छोटा मस्जिद से जुबेर के घर तक वेस्ट चिरमिरी में सी०सी० रोड निर्माण	1.700	04.04.12	12.07.12	1.319	--	02.11.12	dk; Zi wā	--	--

क्र0	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र0/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु0 लाख में)	प्रदत्त राशि (रु0 लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु0 लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.057	0.671	वार्ड क्र0 5 में दुर्गा मंदिर से अब्दुल कलाम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	2.050	04.04.12	12.07.12	1.597	--	02.11.12	dk Zi wA	--	--
			5.143	1.677	वार्ड क्र0 6 में गिदू होटल से हनुमान मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण	5.140	04.04.12	12.07.12	4.945	--	30.03.13	dk Zi wA	--	--
			7.200	2.348	वार्ड क्र0 6 श्री रामधारी के घर से बाघराज के घर तक पुराना माईनस वेस्ट चिरमिरी में सी0सी0 रोड निर्माण	7.200	04.04.12	28.07.12	7.200	--	16.01.13	dk Zi wA	--	--
			1.851	0.604	वार्ड क्र0 6 में श्री गुप्ताजी के घर से प्राणेश चौधरी के घर तक एवं गुलाब सोनी के घर से नानसाय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	1.850	04.04.12	28.07.12	1.851	--	31.03.13	dk Zi wA	--	--
			1.159	0.378	वार्ड क्र0 6 में रोहिणी प्रसाद गुप्ता के घर से सुकमनिया यादव के घर तक अस्पताल के पीछे सी0सी0 रोड निर्माण	1.150	04.04.12	28.07.12	1.159	--	31.03.13	dk Zi wA	--	--
			3.091	1.008	वार्ड क्र0 6 श्री शिवनंदन के घर से संजय दादा के घर तक, आर्टीशन ब्लॉक वेस्ट चिरमिरी में सी0सी0 रोड निर्माण	3.090	04.04.12	28.07.12	3.091	--	31.03.13	dk Zi wA	--	--
			6.790	2.214	वार्ड क्र0 9 कोरिया कॉलरी में विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	6.790	04.04.12	12.07.12	5.042	--	07.11.12	dk Zi wA	--	--
			2.134	0.696	वार्ड क्र0 9 कोरिया कॉलरी में विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	2.130	04.04.12	12.07.12	1.582	--	07.11.12	dk Zi wA	--	--
			7.356	2.399	वार्ड क्र0 9 मलमा दफाई कोरिया कॉलरी के विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	7.350	04.04.12	12.07.12	5.458	--	07.11.12	dk Zi wA	--	--
			3.864	1.260	वार्ड क्र0 9 श्री प्रेम के घर से समयलाल के घर तक मलमा दफाई कोरिया कॉलरी में सी0सी0 रोड निर्माण	3.860	04.04.12	12.07.12	2.866	--	07.11.12	dk Zi wA	--	--
			1.123	0.366	वार्ड क्र0 9 मेन रोड से खुरसिया स्कूल तक, आमा दफाई कोरिया कॉलरी में सी0सी0 रोड निर्माण	1.120	04.04.12	12.07.12	1.620	--	07.11.12	dk Zi wA	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5.143	1.677	वार्ड क्र० 9 पटेलिन के घर से जगन्नाथ के घर तक, आमा दफाई कोरिया कॉलरी में सी०सी० रोड निर्माण	5.140	04.04.12	12.07.12	5.100	--	30.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			13.793	4.498	वार्ड क्र० 9 मेन रोड से कब्रिस्तान तक, कोरिया कॉलरी में सी०सी० रोड निर्माण	13.790	08.06.12	30.07.12	13.793	--	09.11.12	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			14.400	4.696	वार्ड क्र० 9 कोरिया मेन रोड से पल्थाजाम तक, पल्थाजाम में सी०सी० रोड निर्माण	14.400	08.06.12	30.07.12	12.336	--	30.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			0.680	0.222	वार्ड क्र० 9 कोरिया मेन रोड से पल्थाजाम तक सड़क पर क्रास ड्रेन निर्माण (02 नग)	0.680	08.06.12	30.07.12	0.680	--	30.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			2.725	0.889	वार्ड क्र० 9 कोरिया मेन रोड से पल्थाजाम तक सड़क किनारे रिटेनिंगवाल निर्माण	2.720	08.06.12	30.07.12	2.725	--	30.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			3.086	1.006	वार्ड क्र० 9 मेन रोड डेम साईड से ठाकुर के घर तक कोरिया कॉलरी में सी०सी० रोड निर्माण	3.080	08.06.12	30.07.12	3.086	--	09.11.12	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			1.715	0.559	वार्ड क्र० 9 श्री राजकुमार (पार्षद) के घर से धीरसाय के घर तक एवं पुलिया से गंगादास के घर तक, नहान दफाई कोरिया कॉलरी में सी०सी० रोड निर्माण	1.710	08.06.12	30.07.12	1.715	--	09.11.12	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			10.285	3.354	वार्ड क्र० 10 निगम रोड से सामुदायिक भवन तक एवं कोरिया मेन रोड रोड तक, गेल्हापानी में सी०सी० रोड निर्माण	10.280	04.04.12	12.07.12	10.285	--	10.01.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			4.114	1.342	वार्ड क्र० 10 श्री बलराम के घर से सुलभ तक, गेल्हापानी में सी०सी० रोड निर्माण	4.110	04.04.12	12.07.12	4.114	--	10.01.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			13.371	4.360	वार्ड क्र० 11 श्री घनश्याम के घर से रामचरण के घर तक एवं काली मंदिर से टैंक (जयलाल के घर) तक गेल्हापानी में सी०सी० रोड निर्माण	13.370	04.04.12	12.07.12	13.371	--	31.01.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			9.597	3.130	वार्ड क्र० 15 हल्दीबाड़ी में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड एवं क्रास ड्रेन (01 नग) निर्माण	9.590	04.04.12	12.07.12	9.237	--	16.01.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			10.781	3.516	वार्ड क्र० 15 हल्दीबाड़ी में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	10.780	04.04.12	12.07.12	10.377	--	16.01.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			0.850	0.277	वार्ड क्र० 15 हल्दीबाड़ी में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	0.850	04.04.12	12.07.12	0.818	--	16.01.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			5.143	1.677	वार्ड क्र० 16 भैंसा दफाई तुर्रा से केवला गिद्ध के घर तक, हल्दीबाड़ी में सी०सी० रोड निर्माण	5.140	04.04.12	12.07.12	5.143	--	22.02.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			1.772	0.578	वार्ड क्र० 16 श्री झण्डेश्वर के घर से आदिनारायण के घर तक एवं भैंसा दफाई देवल्ला के पास, हल्दीबाड़ी में सी०सी० रोड निर्माण	1.760	04.04.12	12.07.12	1.772	--	22.02.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			2.841	0.926	वार्ड क्र० 16 में विभिन्न स्थलों में (250मी०) सी०सी० नाली निर्माण	2.841	04.04.12	12.07.12	2.841	--	22.02.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			1.030	0.336	वार्ड क्र० 17 जवाहर दुकान से श्री जगरनाथ के घर तक, 06 नं० दफाई, हल्दीबाड़ी में सी०सी० रोड निर्माण	1.030	04.04.12	12.07.12	1.030	--	22.02.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			6.039	1.969	वार्ड क्र० 17 बगनच्चा दफाई हल्दीबाडत्री में सी०सी० रोड निर्माण	6.030	04.04.12	12.07.12	6.155	--	23.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			5.952	1.941	वार्ड क्र० 18 मोहन कॉलोनी में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	5.950	04.04.12	12.07.12	5.952	--	23.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			6.413	2.091	वार्ड क्र० 19 मोहन कॉलोनी से नाला मार्ग पर सड़क किनारे रिटेनिंगवाल निर्माण	6.410	04.04.12	12.07.12	6.413	--	23.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			8.640	2.818	वार्ड क्र० 19 हल्दीबाड़ी, सी०एच०पी० के पास सी०सी० रोड निर्माण	8.640	16.10.12	04.02.13	8.640	--	--	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			1.867	0.609	वार्ड क्र० 20 छोटा बाजार में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	1.860	16.10.12	04.02.13	1.867	--	30.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--
			1.012	0.330	वार्ड क्र० 20 श्री मनहरन के घर से कालीबाड़ी रोड तक, छोटा बाजार में सी०सी० रोड निर्माण	1.000	16.10.12	04.02.13	1.012	--	30.03.13	<i>dk Zi wla</i>	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.511	0.819	वार्ड क्र० 20 पानी टंकी से छन्ना दफाई छोटा बाजार तक सी०सी० रोड निर्माण एवं विभिन्न स्थलों में (40मी०) सी०सी० नाली निर्माण	2.504	16.10.12	04.02.13	2.511	--	30.03.13	dk Zi wā	--	--
			3.904	1.273	वार्ड क्र० 21 दलगंजन दफाई में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	3.900	16.10.12	04.02.13	3.904	--	30.03.13	dk Zi wā	--	--
			6.177	2.014	वार्ड क्र० 21 दलगंजन दफाई में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	6.170	16.10.12	04.02.13	5.950	--	30.03.13	dk Zi wā	--	--
			3.706	1.209	वार्ड क्र० 21 कच्छी दफाई में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	3.700	16.10.12	04.02.13	3.700	--	30.03.13	dk Zi wā	--	--
			5.955	1.942	वार्ड क्र० 22 में जे०के० सर के घर से दिगम्बर के घर तक एवं तपन आईच के घर से मेन रोड तथा सरकारी दफाई में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	5.940	01.08.12	01.02.13	5.150	--	30.03.13	dk Zi wā	--	--
			6.171	2.012	वार्ड क्र० 22 मेन रोड से गायत्री मंदिर से एसईसीएल वाटर टैंक तक, टंकी दफाई छोटा बाजार में सी०सी० रोड निर्माण	6.170	01.08.12	01.02.13	6.17	--	08.02.13	dk Zi wā	--	--
			5.143	1.677	वार्ड क्र० 24 छोटा बाजार में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	5.140	16.10.12	04.02.13	0.000	--	08.02.13	dk Zi wā	--	--
			1.818	0.593	वार्ड क्र० 24 में विभिन्न स्थलों में (160मी०) सी०सी० नाली निर्माण	1.818	16.10.12	04.02.13	0.000	--	08.02.13	dk Zi wā	--	--
			9.257	3.019	वार्ड क्र० 28 गोदरीपारा में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	9.250	04.04.12	12.07.12	9.257	--	06.02.13	dk Zi wā	--	--
			5.054	1.648	वार्ड क्र० 29 इंदिरा नगर, बड़ा बाजार में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	5.050	04.04.12	12.07.12	5.054	--	05.10.12	dk Zi wā	--	--
			2.473	0.806	वार्ड क्र० 29 बड़ा बाजार में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	2.470	04.04.12	12.07.12	2.473	--	05.10.12	dk Zi wā	--	--
			12.960	4.226	वार्ड क्र० 29 बड़ा बाजार में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	12.960	04.04.12	12.07.12	3.909	--	28.02.13	dk Zi wā	--	--

क्र0	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र0/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु0 लाख में)	प्रदत्त राशि (रु0 लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु0 लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.276	2.699	वार्ड क्र0 29 बड़ा बाजार में विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	8.270	04.04.12	12.07.12	7.810	--	16.10.12	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			5.683	1.853	वार्ड क्र0 29 में विभिन्न स्थलों में (500मी0) सी0सी0 नाली निर्माण	5.683	04.04.12	12.07.12	5.194	--	30.03.13	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			1.697	0.553	वार्ड क्र0 30 टिकरापारा, बड़ा बाजार में विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	1.690	04.04.12	12.07.12	1.601	--	01.11.12	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			2.246	0.732	वार्ड क्र0 30 टिकरापारा, बड़ा बाजार में विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	2.240	04.04.12	12.07.12	2.119	--	16.10.12	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			1.028	0.335	वार्ड क्र0 30 अग्रवाल कॉलोनी, बड़ा बाजार में सी0सी0 रोड निर्माण	1.000	04.04.12	12.07.12	0.965	--	16.10.12	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			11.034	3.598	वार्ड क्र0 30 महावीर के घर से रामबालक के घर तक बड़ा बाजार में सी0सी0 रोड निर्माण	11.000	08.06.12	30.07.12	11.034	--	09.11.12	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			2.273	0.741	वार्ड क्र0 30 में विभिन्न स्थलों में (200मी0) सी0सी0 नाली निर्माण	2.273	04.04.12	12.07.12	2.145	--	01.11.12	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			1.697	0.553	वार्ड क्र0 31 गोदरीपारा में विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	1.690	04.04.12	12.07.12	1.609	--	11.01.13	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			1.908	0.622	वार्ड क्र0 31 में साबिर के घर से पानी टंकी तक एवं गोपाल समुद्रे के घर से श्यामबाई के घर तक, गोदरीपारा में सी0सी0 रोड निर्माण	1.900	04.04.12	12.07.12	1.804	--	11.01.13	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			5.683	1.853	वार्ड क्र0 31 में विभिन्न स्थलों में (500मी0) सी0सी0 नाली निर्माण	5.683	04.04.12	12.07.12	5.381	--	11.01.13	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			9.819	3.202	वार्ड क्र0 32 गुफा मंदिर दफाई के पास एवं जमुना विद्यालय से श्री जमुना के घर तक, 40 धौड़ा, गोदरीपारा में सी0सी0 रोड निर्माण	9.810	04.04.12	12.07.12	9.141	--	19.02.13	<i>dk Zi wka</i>	--	--
			12.960	4.226	वार्ड क्र0 32 स्लॉटर हाउस, गोदरीपारा के पास सी0सी0 रोड निर्माण	12.960	04.04.12	12.07.12	12.067	--	19.02.13	<i>dk Zi wka</i>	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5.143	1.677	वार्ड क्र० 32 चोपड़ा कॉलोनी साप्ताहिक बाजार के पास, गोदरीपारा में सी०सी० रोड निर्माण	5.140	04.04.12	12.07.12	4.788	--	19.02.13	dk Zi wla	--	--
			4.992	1.628	वार्ड क्र० 33 मेन रोड से सिविल कोर्ट, बी० टाईप एवं बसंती के घर से मंगल सिंह के घर तक, गोदरीपारा में सी०सी० रोड निर्माण	4.980	04.04.12	12.07.12	4.646	--	19.02.13	dk Zi wla	--	--
			1.028	0.335	वार्ड क्र० 34 रामजानकी मंदिर के सामने गोदरीपारा में सी०सी० रोड निर्माण	1.000	08.06.12	30.07.12	1.028	--	22.01.13	dk Zi wla	--	--
			4.114	1.342	वार्ड क्र० 34 भईयालाल के घर से सामुदायिक भवन तक, गोदरीपारा में सी०सी० रोड निर्माण	4.110	08.06.12	30.07.12	4.114	--	22.01.13	dk Zi wla	--	--
			6.171	2.012	वार्ड क्र० 34 राकेश कुमार सिंह के घर से भईयालाल के घर तक, गोदरीपारा में सी०सी० रोड निर्माण	6.170	08.06.12	30.07.12	0.00	--	22.01.13	dk Zi wla	--	--
			1.646	0.537	वार्ड क्र० 34 भईयालाल के घर से तालाब (छठघाट) तक, गोदरीपारा में सी०सी० रोड निर्माण	1.640	08.06.12	30.07.12	1.646	--	22.01.13	dk Zi wla	--	--
			7.700	2.511	वार्ड क्र० 34 सीताराम मंदिर के पास से नटराज के दुकान तक, डोमनहिल में सी०सी० रोड निर्माण	7.700	08.06.12	30.07.12	7.451	--	22.01.13	dk Zi wla	--	--
			1.136	0.370	वार्ड क्र० 34 में विभिन्न स्थलों में (100मी०) सी०सी० नाली निर्माण	1.136	08.06.12	30.07.12	1.136	--	22.01.13	dk Zi wla	--	--
			3.352	1.093	वार्ड क्र० 35 डोमनहिल में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	3.350	04.04.12	12.07.12	2.600	--	22.01.13	dk Zi wla	--	--
			4.717	1.538	वार्ड क्र० 35 डोमनहिल में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	4.710	04.04.12	12.07.12	5.600	--	09.11.12	dk Zi wla	--	--
			1.082	0.353	वार्ड क्र० 35 रूपचंद्र के घर से मेन रोड तक, डोमनहिल में सी०सी० रोड निर्माण	1.000	04.04.12	12.07.12	0.850	--	09.11.12	dk Zi wla	--	--
			3.291	1.073	वार्ड क्र० 35 डोमनहिल में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	3.290	04.04.12	12.07.12	2.650	--	04.12.12	dk Zi wla	--	--

क्र0	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र0/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु0 लाख में)	प्रदत्त राशि (रु0 लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु0 लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.655	0.540	वार्ड क्र0 35 मेन रोड से हिरी ग्राउण्ड तक, डोमनहिल में सी0सी0 रोड निर्माण	1.650	04.04.12	12.07.12	1.417	--	04.12.12	dk Zi wA	--	--
			1.136	0.370	वार्ड क्र0 35 में विभिन्न स्थलों में (100मी0) सी0सी0 नाली निर्माण	1.136	04.04.12	12.07.12	0.860	--	04.12.12	dk Zi wA	--	--
			1.702	0.555	वार्ड क्र0 35 डोमनहिल में विभिन्न सड़कों पर क्रास ड्रेन निर्माण (05 नग)	1.700	04.04.12	12.07.12	1.702	--	04.12.12	dk Zi wA	--	--
			1.460	0.476	वार्ड क्र0 36 में एन0के0 वर्मा के घर से रामतिवारी के घर तक, डोमनहिल में सी0सी0 रोड निर्माण	1.460	04.04.12	12.07.12	1.210	--	04.12.12	dk Zi wA	--	--
			1.234	0.402	वार्ड क्र0 36 में अनिल राजवाड़े के घर से रामप्रसाद के घर तक, डोमनहिल में सी0सी0 रोड निर्माण	1.230	04.04.12	12.07.12	1.360	--	04.12.12	dk Zi wA	--	--
			2.468	0.805	वार्ड क्र0 36 में बैद्यनाथ गिरी के घर से रामप्रसाद के घर तक, डोमनहिल में सी0सी0 रोड निर्माण	2.460	04.04.12	12.07.12	2.468	--	04.05.13	dk Zi wA	--	--
			1.511	0.493	वार्ड क्र0 36 में रामधन के घर से तुरी तक, डोमनहिल तक सी0सी0 रोड निर्माण (गार्डवाल सहित)	1.510	04.04.12	12.07.12	1.511	--	04.12.12	dk Zi wA	--	--
			2.455	0.801	वार्ड क्र0 36 में रामबक्श के घर से तुरी तक, डोमनहिल में सी0सी0 रोड निर्माण (गार्डवाल सहित)	2.450	04.04.12	12.07.12	2.455	--	04.12.12	dk Zi wA	--	--
			3.777	1.232	वार्ड क्र0 36 में देवी साहू के घर से नाला तुरी तक, डोमनहिल में सी0सी0 रोड निर्माण (गार्डवाल सहित)	3.770	04.04.12	12.07.12	3.720	--	11.01.13	dk Zi wA	--	--
			1.685	0.549	वार्ड क्र0 37 डैजू बाबू के घर से तुरी तक, स्टाफ क्वार्टर डोमनहिल में सी0सी0 रोड निर्माण	1.680	04.04.12	12.07.12	1.680	--	24.01.13	dk Zi wA	--	--
			1.234	0.402	वार्ड क्र0 37 सुधाकर दुबे के घर से उपाध्याय के घर तक, स्टाफ क्वार्टर डोमनहिल में सी0सी0 रोड निर्माण	1.230	08.06.12	30.07.12	1.234	--	24.01.13	dk Zi wA	--	--
			1.368	0.446	वार्ड क्र0 37 में परमात्मा गिरी के घर से चन्द्रमा के घर तक, चीफ हाउस, डोमनहिल में सी0सी0 रोड एवं सड़क पर क्रास ड्रेन (01 नग) निर्माण	1.340	04.04.12	12.07.12	1.368	--	24.01.13	dk Zi wA	--	--



क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.314	0.428	वार्ड क्र० 37 चीफ हाउस, डोमनहिल में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	1.310	04.04.12	12.07.12	1.314	--	24.01.13	dk Zi wla	--	--
			1.365	0.445	वार्ड क्र० 37 में विभिन्न स्थलों में एवं परमात्मा गिरी के घर के पीछे से पानी टंकी तक, चीफ हाउस, डोमनहिल में सी०सी० रोड निर्माण	1.350	04.04.12	12.07.12	1.365	--	24.01.13	dk Zi wla	--	--
			2.273	0.741	वार्ड क्र० 37 में विभिन्न स्थलों में (200मी०) सी०सी० नाली निर्माण	2.273	04.04.12	12.07.12	1.059	--	24.01.13	dk Zi wla	--	--
			1.136	0.370	वार्ड क्र० 38 डोमनहिल में विभिन्न स्थलों में (100मी०) सी०सी० नाली निर्माण	1.136	04.04.12	28.07.12	1.136	--	--	dk Zi wla	--	--
			0.773	0.252	वार्ड क्र० 39 में अभय के घर से राजकुमार के घर तक, डोमनहिल में सी०सी० रोड निर्माण	0.773	04.04.12	28.07.12	0.773	--	19.12.12	dk Zi wla	--	--
			1.103	0.360	वार्ड क्र० 40 डोमनहिल में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	1.100	04.04.12	28.07.12	1.100	--	19.12.12	dk Zi wla	--	--
			5.334	1.739	वार्ड क्र० 40 डोमनहिल में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	5.330	04.04.12	28.07.12	5.334	--	19.12.12	dk Zi wla	--	--
			9.771	3.186	वार्ड क्र० 40 डोमनहिल में विभिन्न स्थलों में सी०सी० रोड निर्माण	9.770	04.04.12	28.07.12	9.771	--	10.03.13	dk Zi wla	--	--
			2.841	0.926	वार्ड क्र० 40 में विभिन्न स्थलों में (250मी०) सी०सी० नाली निर्माण	2.841	04.04.12	28.07.12	2.841	--	10.03.13	dk Zi wla	--	--
			1.702	0.555	वार्ड क्र० 40 डोमनहिल में विभिन्न सड़कों पर क्रास ड्रेन निर्माण (05 नग)	1.700	04.04.12	28.07.12	1.667	--	10.03.13	dk Zi wla	--	--
			17.286	5.637	पोड़ी चौक से केराडोल मार्ग का बी०टी० रिन्डुअल कार्य	17.280	08.06.12	30.07.12	17.265	--	30.11.12	dk Zi wla	--	--
			44.670	14.567	मुख्य मार्ग सेन्ट्रल बैंक से निगम कॉलोनी तक एवं मुख्य मार्ग से निगम कार्यालय तक तथा नीलम सरोवर पहुँच मार्ग एवं एल०आई०सी० पहुँच मार्ग में बी०टी० रिन्डुअल कार्य	44.660	22.12.11	30.07.12	44.60	--	13.12.12	dk Zi wla	--	--

क्र0	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र0/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु0 लाख में)	प्रदत्त राशि (रु0 लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु0 लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			13.830	4.510	वार्ड क्र0 34 डोमनहिल मुक्तिधाम पहुँच मार्ग में बी0टी0 रिन्युअल कार्य	13.830	08.06.12	30.07.12	9.483	--	02.11.12	dk Zi wā	--	--
			100.500	32.773	सेन्ट्रल बैंक मालवीय नगर में स्वर संगम तिराहा हल्दीबाड़ी तक मुख्य मार्ग का बी0टी0 रिन्युअल कार्य	100.500	22.12.11	30.07.12	94.886	--	13.12.12	dk Zi wā	--	--
			658.395	214.703		657.807			607.265	0.000				
					<i>t ul eL; k fuoġ. k f'kōj l si Mr dk Z</i>									
	(5)अद्योसंरचना विकास कार्य मद (जनसमस्या		4.114	1.342	वार्ड क्र0 5 में बारीक के घर से सदरु के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	4.110	04.04.12	12.07.12	3.192	--	06.12.12	dk Zi wā	--	--
			1.477	0.482	वार्ड क्र0 5 में बारीक के घर से सदरु के घर तक सड़क पर सी0सी0 नाली एवं क्रास ड्रेन निर्माण	1.325	04.04.12	12.07.12	1.146	--	06.12.12	dk Zi wā	--	--
			1.932	0.630	वार्ड क्र0 6, कटहलपारा पहुँच मार्ग, वेस्ट चिरमिरी में सी0सी0 रोड निर्माण	1.930	04.04.12	12.07.12	1.499	--	06.12.12	dk Zi wā	--	--
			2.394	0.781	वार्ड क्र0 21 धम्मन दफाई में 02 स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	2.390	16.10.12	18.02.12	2.394	--	30.03.12	dk Zi wā	--	--
			0.680	0.222	वार्ड क्र0 22 सरकारी दफाई (हनुमान मंदिर) से कॉलरी स्कूल मार्ग पर क्रास ड्रेन निर्माण	0.660	01.08.12	14.09.12	0.680	--	30.03.12	dk Zi wā	--	--
			2.801	0.913	वार्ड क्र0 29 बड़ा बाजार में पीलू राम के घर से कन्या हाईस्कूल तथा अरुण जायसवाल के घर से तुरा तक सी0सी0 रोड निर्माण	2.800	04.04.12	12.07.12	2.643	--	16.10.12	dk Zi wā	--	--
			1.539	0.502	वार्ड क्र0 30 बड़ा बाजार में हनुमान मंदिर के पास सी0सी0 रोड निर्माण	1.539	04.04.12	12.07.12	1.452	--	16.10.12	dk Zi wā	--	--
			7.300	2.381	वार्ड क्र0 31 गोदरीपारा, में विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	7.280	04.04.12	12.07.12	6.902	--	11.01.13	dk Zi wā	--	--
			7.900	2.576	वार्ड क्र0 31 गोदरीपारा में विभिन्न स्थलों में सी0सी0 रोड निर्माण	7.900	04.04.12	12.07.12	7.48	--	11.01.13	dk Zi wā	--	--
			2.057	0.671	वार्ड क्र0 32 गोदरीपारा में कानूचरन दास के घर से बाबू नाहक के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	2.050	04.04.12	12.07.12	1.914	--	19.02.13	dk Zi wā	--	--

क्र०	मद का नाम	संचालनालय का आदेश क्र०/दिनांक	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	प्रदत्त राशि (रु० लाख में)	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि (रु० लाख में)	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0.849	0.277	वार्ड क्र० 34 गोदरीपारा में राधाकृष्ण मंदिर के पीछे सी०सी० रोड निर्माण	0.849	08.06.12	30.07.12	0.849	--	24.12.12	dk Zi wA	--	--
			1.545	0.504	वार्ड क्र० 40 डोमनहिल में जगन्नाथ गुप्ता के घर से टीचर कॉलोनी तक सी०सी० रोड निर्माण	1.540	04.04.12	12.07.12	1.545	--	24.01.13	dk Zi wA	--	--
			3.395	1.107	वार्ड क्र० 40 डोमनहिल में जमाल के घर से न्यू माईनस (संजय समिति) तक सी०सी० रोड निर्माण	3.395	04.04.12	12.07.12	0.000	--	10.03.13	dk Zi wA	--	--
		<b>; lx &amp;</b>	<b>37.983</b>	<b>12.386</b>	<b>; lx &amp;</b>	<b>37.768</b>			<b>31.696</b>	<b>0.000</b>				
	(6)अद्योसंरचना ऋण अनुदान मद (वर्ष 2012-13)	क्र०/एफ 5-16/18 / 2012 दिनांक 29.10.12												<i>Lold jk'k : 0 5-00 djkA Loldr dk &amp;22 i wk&amp;2 vi wk&amp;5 vi kj&amp;15</i>
			40.000	40.000	निगम क्षेत्रांतर्गत सफाई व्यवस्था हेतु स्वच्छता सामग्री क्रय	40.000	09.11.12	15.01.13	40.00	--	10.03.13	dk Zi wA	--	स्वीकृत राशि में से रु० 25.01 लाख का रासायनिक पदार्थ क्रय किया गया है तथा शेष राशि से व्हील माउण्टेड फाग मशीन 01 नग एवं 08 सेट फोर्टबल फागिंग मशीन क्रय किया गया है।
			12.000	12.000	नीलम सरोवर मालवीय नगर में फ्लोटिंग फाउण्टेन प्रदाय एवं स्थापना कार्य	12.000	24.12.12	01.02.13	11.78	--	24.03.13	dk Zi wA	--	--
		<b>; lx &amp;</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>; lx &amp;</b>	<b>52.000</b>			<b>51.780</b>	<b>0.000</b>				
		<b>; lx &amp;</b>	<b>1891.85</b>	<b>1137.10</b>		<b>1443.05</b>			<b>1283.78</b>	<b>0.00</b>				

*vk pr  
uxjiky d luxe spjfej*









































