

नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ०ग०)
jkt; idfr;r ; kstukvka dh tkudkjh

फूलका 30-06-2013 dh fLFkfr e%

क्र०	योजना का नाम	योजना के प्रारंभ से अभी तक स्थीकृत संख्या	मापदंडो के अनुसार सूचा देय राशि	अभी तक दी गई		भैतिक प्रगति				आवास/ दुकान गुमटी की दशा में आबंटन की प्रगति	कम प्रगति के कारण/ रिमार्क	आबंटन की संभावित तिथि	
				दिनांक	राशि	व्यय राशि	पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारम्भ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<u>jkt; idfr;r ; kstuk</u>													
1	सरोवर धरोहर योजना			fudk; eः Lohd'r ugha g§									
2	पुष्पवाटिका उद्यान योजना			fudk; eः Lohd'r ugha g§									
3	उन्मुक्त खेल मैदान			fudk; eः Lohd'r ugha g§									
4	दीनदयाल स्वावलंबन योजना			fudk; eः Lohd'r ugha g§									
5	अन्य राज्य प्रवर्तित योजनाएँ			fudk; eः Lohd'r ugha g§									
	सार्वजनिक प्रसाधन योजना अंतर्गत 26 सीटर शौचालय निर्माण (05 नग)	5	82.85	25.03.13	82.85	0.00	0	0	5	--	शौचालय निर्माण हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार सुलभ इण्टरनेशनल संस्था को कार्यादेश दिये जाने की प्रक्रिया की जा रही है। उक्त संस्था के प्रतिनिधि को निगम कार्यालय में बुलाया गया है। उनके आने पर कार्यादेश जारी कर दिया जावेगा।	--	
	<u>dy ; ks &</u>	5	82.85		82.85	0.000	0	0	5				

आयुक्त
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-कोरिया (छ०ग०)

11 = &3 13%

नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ०ग०)

dlnz i dfrl ; kstukvka dh tkudkjh

Mnukad 30-06-2013 dh fLFkfr ei

क्र०	योजना का नाम	योजना के प्रारंभ से अभी तक स्वीकृत संख्या	मापदंडो के अनुसार सूड़ा द्वारा देय राशि	प्रदत्त राशि	व्यय राशि	योजना की स्थिति	योजना पूर्ण होने की संभावित तिथि	आबंटन की संभावित तिथि	कम प्रगति के कारण/रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आई.एच.एस.डी.पी.	निकाय में स्वीकृत नहीं है							
2	पे एण्ड यूज अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय निर्माण	निकाय में स्वीकृत नहीं है							
3	शुष्क शौचालय परिवर्तन कार्यक्रम								
	VkbD, y01 h0, 10 10"kl 2012&13½	712	38.732	38.732	0.00	अप्रारंभ	--	--	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभियान, रायपुर के आदेश क्र०/3253, दिनांक 10.12.12 के माध्यम से आई०एल०सी०एस० योजनांतर्गत प्राप्त लक्ष्य 712 Night Soils Disposed into open Drain वाले शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन हेतु लीचपिट/सोकपिट निर्माण कार्य की तृतीय निविदा ई-प्रोक्यूरमेण्ट के माध्यम से दि० 16.05.13 को आमंत्रित की गई थी। कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः निविदा दिनांक 01.08.13 को आमंत्रित की गई है।
4	अन्य सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	निरंक							
	dy ; kx &		38.732	38.732	0.00				

आयुक्त
नगरपालिक निगम चिरमिरी